

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 146/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του υποέργου «Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο ΠΕ Καβάλας», προϋπολογισμού έργου 1.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-2-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/62368/1046/21-02-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 146: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 52532/1009/14-02-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ.144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», στο μέρος που ισχύει(άρθρα80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Την υπ' αριθ 385/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει για το έργο: «Ασφαλτικές εργασίες στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας»: α) τους όρους του Σχεδίου Διακήρυξης, β) το Σχέδιο της Περίληψης Διακήρυξης και γ) τη συγκρότηση της

Επιτροπής Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

9. Την με ΑΔΑΜ 21PROC008931441 2021-07-16 Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου, που εγκρίθηκε με την 385/2021 απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ.

10. Την υπ' αρ. 716/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι με το οποίο ορίζεται προσωρινός μειοδότης η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

11. Την με αριθμό 119/2022 ορθή επανάληψη (06/2022 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ:6Σ7Ρ7ΛΒ-Ω4Φ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010283778). Με υπ' αρ. πρωτ: 84640/2660/06.04.2022 έγγραφο κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές από τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία).

12. Την υπ' αριθμό: 9/2022 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος.

13. Την από 23.05.2022 (αρ. πρωτ. εισ. 148407/4674) αίτηση της κ. Στυλιανής Κωνσταντινίδου με την οποία αιτήθηκε τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος της, επικαλούμενη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να καταστεί η σύμβαση ως ιδιαιτέρως επαχθής, δηλαδή μη κανονική για την εκτέλεσή της και την από 26.05.2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 153450/4835) αίτηση περί νέας κοστολόγησης του έργου.

14. Την με αρ.πρωτ:148407/4674/01.06.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων προς την Ο.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.46 του Ν4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα, την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ–ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε» με προσφορά δαπάνης 598.863,99€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 38,12%, προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

15. Την από 391/2022 (ΑΔΑ:9ΜΞ67ΛΒ-ΞΕΑ) απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία αφενός εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα, «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επειδή λόγω ανωτέρας βίας, δεν ήταν δυνατή η κανονική εκτέλεση αυτής, αφετέρου, αποφασίστηκε η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.46 του Ν4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα, την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ–ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

με διακριτικό τίτλο: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε» με προσφορά δαπάνης 598.863,99€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 38,12%, προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

16. Το από 19.07.2022 Πρακτικό ΙΙ (β) της Επιτροπής Διαγωνισμού.

17. Την από: 529/2022 απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ(β) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Ασφατικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας" και κατακυρώθηκε η σύμβαση, στον Οικονομικό Φορέα:

«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

-ΒΙΟΤΕ

και δώδεκα, επί τοις εκατό(38,12%).

18. Την υπ' αριθμ. 29/2022 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΠΕ

Καβάλας σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Οικονομικού Φορέα: «Βουγιουκλή Ανώνυμη – Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων – Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων» για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας», συνολικής δαπάνης 598.863,99 € πλέον Φ.Π.Α.

19. Την υπ' αριθμ:949/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία αποφασίστηκαν:

- Η εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.46 του Ν4782/2021) σύμφωνα με την οποία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

- Η ακύρωση της υπ' αριθμό 529/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικού ΙΙ(β) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας" και κατακυρώθηκε η σύμβαση, στον Οικονομικό Φορέα: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με Διακριτικό τίτλο: "ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε", με προσφορά 598.863,99€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση προσφερθείσα έκπτωση, τριάντα οκτώ και δώδεκα, επί τοις εκατό (38,12%).

- Η ακύρωση της υπ' αριθμό 391/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία αφενός εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα, «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επειδή λόγω ανωτέρας βίας, δεν ήταν δυνατή η κανονική εκτέλεση αυτής, αφετέρου αποφασίστηκε η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.46 του Ν4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα, την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε» με προσφορά δαπάνης 598.863,99€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 38,12%, προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

- Η συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 106 του ν. 4412/2016, από το στάδιο γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ματαίωση ή μη της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

20. Το με αρ. πρωτ: 354585/10880/25.11.2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας περί παράτασης διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, την από 30.11.2022 Υπεύθυνη δήλωση του Χρήστου Στεφανή, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ», η οποία κατατέθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, περί αποδοχής παράτασης χρόνου ισχύος προφοράς και το με αρ. πρωτ: 27336/2022-ε/30.11.2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί παράτασης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ», η οποία κατατέθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ.

21. Το με αρ. πρωτ: 32572/867/01.02.2023 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από μέρους του Οικονομικού Φορέα «Βουγιουκλής ΑΕ» η προσκόμιση επικαιροποιημένων εγγράφων για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

22. Το από 14.02.2023 Πρακτικό ΙΙ (γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και η υπ' αριθμ. 91/2023 απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ(γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας" με την οποία κατακυρώθηκε εκ νέου η σύμβαση, στον Οικονομικό Φορέα: «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφορά 598.863,99€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 38,12%.

23. Την υπ' αριθμ. 9/2023 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΠΕ

Καβάλας σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Οικονομικού Φορέα: «Βουγιουκλή Ανώνυμη – Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων–Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων» για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας», συνολικής δαπάνης 598.863,99 € πλέον Φ.Π.Α.

24. Την με αρ. πρωτ: 147312/4422/16.05.2023 σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 27.04.2023 από τον Ανάδοχο και έλαβε ΑΔΑΜ: 23SYMV012683728.

25. Ότι ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως αναφέρεται στη Σύμβαση και την ΕΣΥ του έργου, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι ως ημερομηνία περαίωσης ορίστηκε η 16η Φεβρουαρίου 2024.

26. Ότι με το με αρ. πρωτ. 5917/23.06.2023 έγγραφο εγκρίθηκε η εκπόνηση επείγουσών πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με το αρ.155του Ν.4412/2016 για το τμήμα μεταξύ του Κόμβου ΒΙ.ΠΕ και του κόμβου Πετροπηγής.

27. Ότι με τη με αρ. πρωτ. 6933/21.07.2023 Απόφαση εγκρίθηκε η εκπόνηση επείγουσών πρόσθετων εργασιών για το τμήμα από την Διασταύρωση του κόμβου για το Αεροδρόμιο και το Ερατεινό, έως και ~300μ μετά την διασταύρωση για την Πέρνη.

28. Την με αρ. πρωτ. 354224/10836/16.11.2023 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση επείγουσών πρόσθετων εργασιών επί της 8ης Επαρχιακής οδού οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με το αρ. 155 του Ν. 4412/2016.

29. Την με αρ. πρωτ. 274496/8406/07.09.2023 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.

30. Το με αρ. πρωτ. 363002/11067/23.11.2023 έγγραφο με το οποίο ο Ανάδοχος αιτήθηκε πρόβλεψη κονδυλίου στον 2ο Α.Π.Ε. προς κάλυψη του κόστους υποδοχής των αποβλήτων απόξεσης σε Μονάδα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

31. Το με αρ. πρωτ. 360071/10982/11.12.2023 έγγραφο διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο ο 2ος Α.Π.Ε. τον οποίο υπέγραψε με επιφύλαξη προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης επ' αυτού.

32. Την με αρ. πρωτ. 397898/11936/20.12.2023 ένσταση του Αναδόχου κατά του 2ου Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο με το υπ' αριθμ: 360071/10982/11.12.2023 έγγραφο αυτής.

33. Την με αρ. πρωτ: 389606/11766/14.12.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας, για γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων για χρήση των επιέλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ του έργου.

34. Το με αρ. πρωτ. 390116/11775/03.01.2024 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκε η γνωμοδότηση της 8ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με αρ.Πράξης 103 η/19.12.2023 με θέμα **«χρήση επί έλασσον δαπανών για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε»**

35. Την με αρ. 175/08.03.2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία εγκρίθηκε αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, από το συμβατικό ποσό των 742.591,35 € (με Φ.Π.Α. 24%) στο ποσό των 834.021,81 € (με Φ.Π.Α. 24%) προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της αναθεώρησης η οποία προέκυψε με προσωρινούς συντελεστές.

36. Την με αρ.πρωτ.53315/22.04.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ.397898/11936/20.12.2023 ένσταση του Αναδόχου κατά του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και διαβιβάσθηκε στον Ανάδοχο με το 360071/10982/11.12.2023 έγγραφο.

36. Ότι η διάρκεια του έργου ήταν εννέα (9) μήνες και το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

37. Την με αρ. πρωτ. 52750/1195/19.02.2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών με την οποία βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχικής Μελέτης στις 16.02.2024.

38. Την με αρ. πρωτ. 136221/3005/02.05.2024 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

39. Τον **νέο 2^ο ΑΠΕ** (σώμα) ο οποίος συντάχθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από μέρους του Αναδόχου μετά την με αρ.πρωτ.53315/22.04.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ.

397898/11936/20.12.2023 ένσταση αυτού.

40. Τα συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν τον **2^ΟΑΠΕ** του έργου, ήτοι:

- ❖ Αιτιολογική έκθεση 2ουΑΠΕ
- ❖ Συνοπτική επιμέτρηση 2ου ΑΠΕ
- ❖ Αναθεωρήσεις Β τριμήνου 2023 (με προσωρινούς συντελεστές)
- ❖ Αναθεωρήσεις Γ τριμήνου 2023 (με προσωρινούς συντελεστές)
- ❖ Αναθεωρήσεις Δ τριμήνου 2023 (με προσωρινούς συντελεστές)
- ❖ Κατανομή εργασιών ανά ημερολογιακό τρίμηνο έργου.
- ❖ Συγκεντρωτικός Πίνακας Αναθεωρήσεων
- ❖ Τελική επιμέτρηση έργου
- ❖ Βεβαίωση παραλαβής φρεζαρισμένων υλικών από Μονάδα Ανακύκλωσης
- ❖ Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 2964/03.07.2023
- ❖ Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 3144/01.08.2023
- ❖ Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 3625/01.09.2023
- ❖ Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 4892/01.11.2023
- ❖ Σύμβαση με Μονάδα Ανακύκλωσης.
- ❖ Ημεαρ.πρωτ.53315/22.04.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 397898/11936/20.12.2023 ένσταση του Αναδόχου Η με αρ. πρωτ: 354224/10836/16.11.2023 απόφαση έγκρισης επείγουσών πρόσθετων εργασιών συνοδευόμενη από την τεχνική έκθεση αυτής.
- ❖ Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου περί χρήσης Επι Έλασσον δαπανών.
- ❖ Η με αρ. πρωτ: 354224/10836/16.11.2023 απόφαση έγκρισης επείγουσών πρόσθετων εργασιών συνοδευόμενη από τεχνική περιγραφή.

41. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος του έργου υπέγραψε τον 2ο ΑΠΕ χωρίς επιφύλαξη.

42. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί εξ' ολοκλήρου.

Και ιδιαίτερα ότι:

α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ431 (υποέργο 47) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.200.000,00€. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ με κωδικό MIS:5200839 και ΑΑ Υποέργου: 47.

β. Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται **ΕΚΝΕΟΥ** και:

- Περιλαμβάνει τις εργασίες οι οποίες καλύφθηκαν από τον 1^ΟΑΠΕ του έργου.
- Περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες εργασίες τις οποίες ζητήθηκαν με την με αρ. πρωτ: **354224/10836/16.11.2023** απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση επείγουσών πρόσθετων εργασιών επι της 8^{ης} Επαρχιακής οδού σύμφωνα με το αρ.155 του Ν.4412/2016.
- Περιλαμβάνει την δαπάνη της αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με **προσωρινούς συντελεστές** σύμφωνα με τα ΦΕΚ 5983/Β'/2021, ΦΕΚ 2735/Β'/2022 και ΦΕΚ 5565/Β'/2022. Οι συντελεστές οι οποίοι εκδόθηκαν ήδη με τα παραπάνω ΦΕΚ, αφορούν τα τρίμηνα αναθεώρησης Α-2021 έως και Α-2022. Ωστόσο επειδή οι εργασίες του έργου, εκτελέστηκαν από το Β τρίμηνο του 2023 και μετά, η δαπάνη της αναθεώρησης προέκυψε από προσωρινούς συντελεστές.
- Περιλαμβάνει την επιπρόσθετη δαπάνη η οποία απαιτήθηκε για την διάθεση των Α.Ε.Κ.Κ σε Μονάδα Σ.Ε.Δ, μετά την με αρ. πρωτ. 53315/22.04.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 397898/11936/20.12.2023 ένσταση του Αναδόχου κατά του 2ου Α.Π.Ε.

Και αναλύεται ως εξής:

	Δαπάνη προ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	Σύνολο
Αρχικός Π/Υ	967.741,94€	232.258,06€	1.200.000€
Υπογραφείσα Σύμβαση	598.863,99€	143.727,36€	742.591,35€

1^{ος}ΣΑΠΕ	598.863,99€	143.727,36€	742.591,35€
2^{ος}ΣΑΠΕ	682.502,04€	163.800,49€	846.302,53€

Η διαφοροποίηση του οικονομικού αντικειμένου **κατά κατηγορία εργασιών** Σε σχέση με την αρχική σύμβαση αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ2 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑΑ					
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	432.960,07	495.064,07	191.725,86	129.621,86	62.104,00
ΟΜΑΔΑΒ					
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.803,38	11.713,34	3.909,96	0,00	3.909,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	440.763,45	506.777,41	195.635,82	129.621,86	66.013,96
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%	79.337,42	91.219,93	35.214,44	23.331,93	11.882,51
Σύνολο	520.100,87	597.997,34	230.850,26	152.953,79	77.896,47
Απρόβλεπτα	78.015,13	0,00	0,00	78.015,13	-78.015,13
Σύνολο	598.116,00	597.997,34	230.850,26	230.968,92	-118,66
Απολογιστικά	0,00	10.022,47	10.022,47	0,00	10.022,47
Σύνολο	598.116,00	608.019,81	240.872,73	230.968,92	9.903,81
Αναθεώρηση	747,99	74.482,23	73.734,24	0,00	73.734,24
Σύνολο	598.863,99	682.502,04	314.606,97	230.968,92	83.638,05
Φ.Π.Α.(24%)	143.727,36	163.800,49	75.505,67	55.432,54	20.073,13
ΣΥΝΟΛΟ	742.591,35	846.302,53	390.112,64	286.401,46	103.711,18

Η διαφοροποίηση του οικονομικού αντικειμένου **κατά κατηγορία εργασιών** σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο του 1^{ου}Α.Π.Ε αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ1 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ2 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑΑ					
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	485.919,62	495.064,07	14.087,07	4.942,62	9.144,45
ΟΜΑΔΑΒ					
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.820,84	11.713,34	892,51	0,00	892,51
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	496.740,46	506.777,41	14.979,58	4.942,62	10.036,96
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%	89.413,28	91.219,93	2.696,32	889,67	1.806,65
Σύνολο	586.153,73	597.997,34	17.675,90	5.832,29	11.843,61
Απρόβλεπτα	11.962,27	0,00	0,00	11.962,27	-11.962,27
Σύνολο	598.116,00	597.997,34	17.675,90	17.794,56	-118,66
Απολογιστικά	0,00	10.022,47	10.022,47	0,00	10.022,47
Σύνολο	598.116,00	608.019,81	27.698,37	17.794,56	9.903,81
Αναθεώρηση	747,99	74.482,23	73.734,24	0,00	73.734,24
Σύνολο	598.863,99	682.502,04	101.432,61	17.794,56	83.638,05
Φ.Π.Α.(24%)	143.727,36	163.800,49	24.343,83	4.270,69	20.073,13

ΣΥΝΟΛΟ	742.591,35	846.302,53	125.776,44	22.065,25	103.711,18
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Ο παρών **2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** (ΑΠΕ) «κλείνει» στο ποσό των **846.302,53€** με Φ.Π.Α 24%, καθ' υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των: **103.711,18 €** (με ΦΠΑ 24%)

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 156 του Ν.4412/ κατά την οποία ο ΑΠΕ εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Έγκριση του **2^{ου} ΑΠΕ** του έργου, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των **103.711,18 €** (με ΦΠΑ 24%) η οποία οφείλεται στην επιπρόσθετη δαπάνη της αναθεώρησης και στην δαπάνη η οποία απαιτήθηκε για την διάθεση των Α.Ε.Κ.Κ σε Μονάδα Σ.Ε.Δ, μετά την με αρ. πρωτ. 53315/22.04.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 397898/11936/20.12.2023 ένσταση του Αναδόχου κατά του 2ου Α.Π.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ του υποέργου: «Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο ΠΕ Καβάλας» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης (ΣΥΝΕΧΙΣΗΤΟΥΡΓΟΥ2012ΕΠ03100000)» με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 103.711,18 € (με ΦΠΑ 24%) η οποία οφείλεται στην επιπρόσθετη δαπάνη της αναθεώρησης και στην δαπάνη η οποία απαιτήθηκε για την διάθεση των Α.Ε.Κ.Κ σε Μονάδα Σ.Ε.Δ, μετά την με αρ. πρωτ. 53315/22.04.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 397898/11936/20.12.2023 ένσταση του Αναδόχου κατά του 2ου Α.Π.Ε.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 146/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**