

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 14/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 279/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Οικονομικού Αντικειμένου του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού 1.686.142,91 ευρώ με Φ.Π.Α, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με υπέρβαση κατά 251.068,98 ευρώ ως προς τον εγκεκριμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ», που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-4-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/114238/1968/4-4-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 279: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 118147/4293/08-04-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 0-7-04-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Περιφερειακή

Επιτροπή – Αντικατάσταση άρθρου 175 Ν.3852/2010» και του άρθρου 20 «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής – προσθήκη άρθρου 175Α στο Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023 και συγκεκριμένα το Άρθρο 175Α Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής:

Παράγραφος 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές,

Παράγραφος 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: Υποπαράγραφος β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών

4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 153.

6. Την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

7. Τον από 18-12-2024 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.

8. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

9. Την από 20/12/2024 (θέμα 8^ο /7^ο Πρακτικό) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων α) για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών β) για την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γ) για την αύξηση δαπάνης αναθεώρησης (πρόβλεψη, σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές), στην οποία οφείλεται και η αύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής και της 1^{ης} Σ. Σ.

10. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1661/31-03-2025 Θετική Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με θέμα: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3^{ος} Α.Π.Ε.) του υποέργου Α/Α 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 6001422.

Α. ΓΕΝΙΚΑ:

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Αρχικά στο Π.Δ.Ε. με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 (ΥΠ 62). Ακολούθησε η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» με ΟΠΣ (MIS) 6001422 και ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ 2023ΕΠ03170005, Απόφαση: 4256/6-7-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΗ97ΛΒ-ΟΘ5)

2. Προϋπολογισμός μελέτης : 1.290.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

3. Δημοπράτηση : 28/06/2022

4. Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 3,25%

5. Απόφαση Έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού (Κατακύρωση) : 551/04-08-2022 Ο.Ε. ΠΑΜΘ

6. Ιδιωτικό συμφωνητικό: Αρ. πρωτ. 12382/12-12-2022

7. Ποσόν αρχικής σύμβασης: **1.006.541,98 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **1.248.112,06 €** (με Φ.Π.Α. 24%)

8. Ημερομηνία Περαιώσεως: 12/12/2023 Συμβατική και έχει χορηγηθεί **Παράταση έως 11/06/2025**

9. Απόφαση έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης : 1050/11-12-2023

10. Απόφαση Έγκρισης 2^{ης} παράτασης (χορήγησης οριακής προθεσμίας) : 71/9-2-2024 της Π.Ε. της ΠΑΜΘ

11. Απόφαση Έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης: 654/1-8-2024 της Π.Ε. της ΠΑΜΘ

12. Απόφαση Έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης: 1166/30-12-2024 της Π.Ε. της ΠΑΜΘ
13. Απ. έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. Προϋπολογισμού 1.248.112,06 € (με ΦΠΑ) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : 1392/12-02-2024
14. Απ. έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε., 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ. του άρθρου 132 παρ. 2 (Ήσσονος αξίας Τροποποιήσεις) Συνολικού Προϋπολογισμού 1.435.073,93 € (με ΦΠΑ) : 14319/09-12-2024
15. Προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ Προϋπολογισμός **1.686.142,91 €** (με Φ.Π.Α. 24%)

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

(1) Την αύξηση ποσοτήτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών σύμφωνα με τις απαραίτητες μετρήσεις για την ολοκλήρωση της δομητικής ενίσχυσης των τριών φανωμάτων M4-M5, M6-M7 και M7-A2.

(2) Την αύξηση πρόβλεψης αναθεώρησης της αρχικής και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Γ. ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

1. Γίνεται τακτοποίηση των αυξήσεων των ποσοτήτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, όπως προέκυψαν με την πρόοδο του έργου, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του των οποίων η δαπάνη καλύπτεται από ανάλωση της δαπάνης των απροβλέπτων.

2. Γίνεται αύξηση δαπάνης αναθεώρησης (πρόβλεψη, σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές), στην οποία οφείλεται και η αύξηση της συνολικής δαπάνης της σύμβασης (αρχικής και 1^{ης} Σ.Σ.).

Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά στην υλοποίηση των προτάσεων της «Μελέτης Στατικού Ελέγχου και Αποκατάστασης Προβλημάτων Φορέα και Βάθρων της Γέφυρας του Ποταμού Νέστου επί της Εθνικής Οδού Νο 14 Δράμα – Παρανέστι – Όρια Ν. Δράμας /Ν. Ξάνθης» με εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων επί της υφιστάμενης γεφύρωσης με στόχο την αποκατάσταση σε ένα μεγάλο βαθμό της στατικότητάς της.

Τήρηση των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας:

Ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του 3^{ου} Α.Π.Ε. ως τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. είναι 1.686.142,91 - 1.435.073,93 = 251.068,98 €, λόγω αύξησης πρόβλεψης αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του Οικονομικού Αντικείμενου του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού **1.686.142,91€ με Φ.Π.Α.** της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικείμενου της Αρχικής και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με υπέρβαση κατά **251.068,98 €** ως προς τον εγκεκριμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ»**, που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Οικονομικό Αντικείμενο του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού 1.686.142,91€ με Φ.Π.Α. της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικείμενου της Αρχικής και

της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με υπέρβαση κατά 251.068,98€ ως προς τον εγκεκριμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ», που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 279/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**