

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 626/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου Βορείου και Νοτίου Έβρου» και Β. Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.292.326,14 ευρώ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.922.454,17 ευρώ με ΦΠΑ λόγω της 1ης τροποποίησης της σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-08-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/257438/4374/28-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος και 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ιγνατιάδης Στυλιανός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 626: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.249752/5401/22-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ013334364 2023-09-01 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΕΠΑ).

8. Την υπ' αριθμ. 305426/2494/04-10-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013532927 2023-10-05, ΑΔΑ: 64ΖΡ7ΛΒ-ΖΡ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Ένταξη της Πράξης «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5219588 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025».
9. Την υπ' αριθμ. 95639/18-10-2023 (ΑΔΑ: 65Θ7Η-7Θ7) απόφαση προέγκρισης του ΥΠΕΘΟ ένταξης/τροποποίησης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΠ-431.
10. Την με αριθμ. 147/ 15-11-2023 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2024.
11. Την υπ' αριθμ. 936/2023 (ΑΔΑ: 65ΥΡ7ΛΒ-ΨΙΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων διακήρυξης και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 216768/4913/12-07-2023 έγκρισης της μελέτης του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου.
13. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 386886/8837/13-12-2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ψ0ΝΗ7ΛΒ-ΙΛΙ, ΑΔΑΜ: 23PROC013960693 2023-12-14) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204912) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
14. Την υπ' αριθμ. 143666/3206/29-05-2023 ΑΔΑ: ΨΒ117ΛΒ-ΚΩΒ έγκρισης της μελέτης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023», της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου
15. Την υπ' αριθμ. 157/2024 (ΑΔΑ: ΨΘ417ΛΒ-ΤΧΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:
 Α) το από 20-02-2024 Πρακτικό (Πρακτικό 1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 Β) την αποδοχή των εξηγήσεων περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.»,
 Γ) την παραμονή του ως άνω Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας των ΟΦ ως έχει,
 Δ) την ανάδειξη του οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με αριθμό προσφοράς 310705 ως προσωρινού αναδόχου και με προσφορά δαπάνης εργασιών εργασιών 963.910,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 25,30% (είκοσι πέντε κόμμα τριάντα %)
16. Την υπ' αριθμ. 313/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΟΘ7ΛΒ-ΩΘΘ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει το από 03-04-2024, 2° Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 204912), του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», με το σύστημα υποβολής προσφορών επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1,600.000,00€ με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 310705) και ποσοστό μέσης έκπτωσης με μέση έκπτωση 25,30% (είκοσι πέντε κόμμα τριάντα %) και προσφερόμενη δαπάνη 963.910,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
17. Την υπ' αριθμ. 14/2024 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 174123/3847/6-6-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
19. Τις με αριθμ. πρωτ.182505/3993/11-06-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

20. Τον έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή των με αριθμ. πρωτ. 182505/3993/11-06-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οφίγινεις μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 313/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΟΘ7ΛΒ-ΩΘΘ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014917535) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ.

21. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 386886/8837/13-12-2023 & ΑΔΑ: Ψ0ΝΗ7ΛΒ-ΙΛΙ, ΑΔΑΜ: 23PROC013960693 2023-12-14).

22. Το με αριθμ. πρωτ. 182505/3993/12-06-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

23. Την από 25-06-2024 (εισερχ. αριθ.πρωτ.: 199330/4351/26-6-2024) Υπεύθυνη Δήλωση στις κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 στις τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

24. Την εγγυητική επιστολή (ύψους 64.520,00 €) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την υπογραφή της Σύμβασης και τη με ΔΥ/27-06-2024 και εισερχ. αριθμ.πρωτ.: 206319/4567/02-07-2024 επιστολή της ALPHA BANK (920) για τη Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/

25. Την από 18 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 206319/4567/18-07-2024, ΑΔΑ: ΨΨΛΥ7ΛΒ-7ΕΥ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015147114) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.195.248,88€ (με ΦΠΑ).

26. Την από 26/06/2025 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και την έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης σύμβασης του έργου.

27. Την υπ' αριθμ. 38/30-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

28. Την υπ' αριθμ. 39/30-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης σύμβασης του έργου.

Και επειδή :

1. Στο πλαίσιο της Σύμβασης του έργου, έγιναν εκτεταμένες αυτοψίες και καταγραφές από τη ΔΤΕ ΠΕ Έβρου της σημερινής κατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο τμήμα του Ν. Έβρου. Η Σύμβαση είναι σε εξελιξη και καλύπτει ήδη τις άμεσες ανάγκες σε όλη την ΠΕ Έβρου. Όμως προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση και καθίστανται αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική Σύμβαση. Επειδή οι απαιτούμενες ποσότητες ξεπερνούν τις ποσότητες του τεχνικού αντικείμενου της Σύμβασης, επείγει η έγκριση 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης όπου θα ενταχθούν άμεσα οι αποκαταστάσεις νέων θέσεων, στο επαρχιακό δίκτυο, όπως οι: Ισαάκιο-Πραγγί, Πετρωτά-Πεντάλοφος, Πετράδες-Πύθιο,Τυχερό-Φυλακτό, Μεταξάδες-Γιατράδες-Παλιούρι, Λεπτή-Ποιμενικό & Διδυμότειχο-Κουφόβουνο. Το επιθυμητό είναι να εκμεταλλευτούμε τη θερινή περίοδο που διανύουμε, που είναι ιδανική για ασφαλικές εργασίες, εφόσον οι αποκαταστάσεις είναι επείγουσες, καθώς δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την κυκλοφορία των οχημάτων.

2. Για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για νέα Σύμβαση με παρόμοιο αντικείμενο, θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο, δεδομένων των δυσχερών κλιματικών συνθηκών τον χειμώνα στον Βόρειο Έβρο, θα επιβαρύνει κι άλλο την κατάσταση των οδοστρωμάτων, μειώνοντας κι άλλο την ασφάλεια των χρηστών. Οι απαιτούμενες εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την

αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα απόφαση υπ' αριθμ. 50268/26-05-2025 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 3269/25-06-2025), στο Οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και στις οδούς που η αρμοδιότητα συντήρησης και αστυνόμευσής τους ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, περιλαμβάνεται πλέον και το συνδετήριο οδικό δίκτυο μεταξύ του δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού δικτύου ΕΟ51 (οδός Φαλήρου) με το Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και η συνέχεια επί της οδού Βασ. Γεωργίου μέχρι και τη γέφυρα εισόδου του Διδυμοτείχου (συνολικό μήκος περίπου 1,5χλμ). Συνεπώς, και δεδομένης της κακής κατάστασης οδοστρώματος του υπόψη οδικού δικτύου, θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και στο υπόψη οδικό δίκτυο, που πλέον η αρμοδιότητα συντήρησης και αστυνόμευσής του ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

4. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(.....)β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221)

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.». Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 156 του Ν.4412/16:

«(....) β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης,

απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6».

5. Η ανάγκη αύξησης της σύμβασης κατά 49,96%, εντός δηλαδή των ορίων του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016, προέκυψε εξαιτίας της αναγκαιότητας εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση και καθίστανται αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική Σύμβαση.

6. Επομένως, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η τροποποίηση της σύμβασης είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156, καθώς ειδικότερα αφορούν εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κατά την εκτέλεση εκτεταμένων αυτοψιών της σημερινής κατάστασης του οδικού δικτύου στο βόρειο τμήμα του Ν. Έβρου όπου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα Σύμβαση και καθίστανται αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική Σύμβαση και επιπλέον η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ενώ παράλληλα η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης -παράγραφος 1γ. του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Σκοπός της αναθέτουσας αρχής είναι η άμεση αποκατάσταση των οδοστρωμάτων αυξάνοντας επιπλέον την οδική ασφάλεια των χρηστών. Οι απαιτούμενες εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Επομένως, η τροποποίηση της σύμβασης είναι η ιδανικότερη επιλογή από την διαδικασία νέας σύμβασης με άλλον οικονομικό φορέα - παράγραφος 1β.αα & 1β.ββ του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

• Η παρούσα 1η Τροποποίηση Σύμβασης συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν:

α) οι πρόσθετες εργασίες ασφαλικών αποκαταστάσεων που απαιτούνται, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της ΠΕ Έβρου

β) η δαπάνη ποσού 58.636,55,€ πλέον ΦΠΑ για απρόβλεπτες δαπάνες

γ) η δαπάνη ποσού 6.304,65€ πλέον ΦΠΑ για διάθεση ΑΕΚΚ

δ) η δαπάνη ποσού 52.316,23€ πλέον ΦΠΑ για πρόβλεψη αναθεωρήσεων.

• Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 455.851,54€, ήτοι σε ποσοστό 49,96% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Με την παρούσα 1η Τροποποίηση Σύμβασης η δαπάνη των πρόσθετων εργασιών ανέρχεται σε 630.128,03€ με ΦΠΑ.

• Επομένως, η αξία της ανωτέρω τροποποίησης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης και ικανοποιούνται οι διατάξεις: α. της παραγράφου 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και β. της παραγράφου 1δ του άρθρου 156 του Ν.4412/16

• Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, ισχύουν:

«6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,

β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και

γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»

• Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω η 1η Τροποποίηση Σύμβασης υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς η αρχική σύμβαση διήλθε από τον έλεγχο νομιμότητας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η 1η τροποποίηση δεν υπάγεται σε καμία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις.

- Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση της δαπάνης των αναθεωρήσεων του έργου σύμφωνα:
 - Α. με την αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12- 2021),
 - Β. την εγκύκλιο 17587/19-01-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και
 - Γ. με την αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 2735/τ'Β/02-06-2022) και
 - Δ. με την αρ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5565/τ'Β/31-10-2022).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, της οποίας το τελικό ποσό ανέρχεται σε 630.128,03€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 390.910,34€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%, το ποσό των 58.636,55€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 6.304,65€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 52.316,23€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων και το ποσό των 121.960,26€ € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 455.851,54€, ήτοι σε ποσοστό 49,96% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το πόσο της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 630.128,03€ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον έλεγχο συμβατότητας που έγινε, η παρούσα 1η Τροποποίηση Σύμβασης είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και ειδικά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.292.326,14€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.922.454,17 € με ΦΠΑ λόγω της 1^{ης} τροποποίησης σύμβασης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει: 1. Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, της οποίας το τελικό ποσό ανέρχεται σε 630.128,03€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 390.910,34€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%, το ποσό των 58.636,55€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 6.304,65€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 52.316,23€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων και το ποσό των 121.960,26€ € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 455.851,54€, ήτοι σε ποσοστό 49,96% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το πόσο της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 630.128,03€ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον έλεγχο συμβατότητας που έγινε, η παρούσα 1η Τροποποίηση Σύμβασης είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και ειδικά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.292.326,14€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.922.454,17€ με ΦΠΑ λόγω της 1^{ης} τροποποίησης σύμβασης.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 626/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**