

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 630/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης και την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης μέσω του ΟΠΣ για το έργο: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων Ιτέας – Τριφυλλίου – Καβησού του δήμου Αλεξανδρούπολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-08-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/257438/4374/28-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος και 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ιγνατιάδης Στυλιανός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 630: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 253378/5492/24-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΣ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 15 Απριλίου 2025 (αριθμ. πρωτ. 98876/2395/15-04-2024, ΑΔΑ:66Ω27ΛΒ-529, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014593491) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 771.580,18€ (με ΦΠΑ).

8. Την από 27/06/2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ .
 9. Την υπ. αριθ. **42/2025** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης .

Η Τελική Δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης ανέρχεται στα 1.220.318,70 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 866.013,70 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 39.469,45 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.314,18 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 76.330,65 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 236.190,72 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. Έχουμε αύξηση δαπάνης του έργου σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά 448.738,52 €

- Συγκεκριμένα η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται σε 400.595,52 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 263.129,66 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 39.469,45 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.461,79 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 77.534,62 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 50,00%
- Για την επιπλέον δαπάνη θα γίνει υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ .Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».**

2.Την αίτηση τροποποίησης μέσω του Ο.Π.Σ. της δημόσιας Δαπάνης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» .**

Η Τελική Δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης ανέρχεται στα 1.220.318,70 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 866.013,70 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 39.469,45 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.314,18 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 76.330,65 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 236.190,72 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. Έχουμε αύξηση δαπάνης του έργου σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά 448.738,52 €

- Συγκεκριμένα η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται σε 400.595,52 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 263.129,66 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 39.469,45 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.461,79 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 77.534,62 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 50,00%
- Για την επιπλέον δαπάνη θα γίνει υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ .Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **1.** Την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».**

2. Την αίτηση τροποποίησης μέσω του Ο.Π.Σ. της δημόσιας Δαπάνης του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» .**

Η Τελική Δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης ανέρχεται στα 1.220.318,70€ με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 866.013,70 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 39.469,45 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.314,18€ αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ, το ποσό των 76.330,65€ αφορά την δαπάνη

αναθεωρήσεων , το ποσό των 236.190,72 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α. Έχουμε αύξηση δαπάνης του έργου σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά 448.738,52 €

- Συγκεκριμένα η 1η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται σε 400.595,52 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 263.129,66 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 39.469,45 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.461,79 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων, το ποσό των 77.534,62€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 50,00%

- Για την επιπλέον δαπάνη θα γίνει υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ .Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 630/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**