

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 787/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εθνικού οδικού δικτύου Νο 53 τμήμα ΑΙΣΥΜΗΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-9-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/313024/5260/12-9-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος , 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος .

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος και 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 787: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.310475/6821/11-09-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την 326086/7498/23-10-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ

8. Την υπ' αριθμ. 35/2024 (ΑΔΑ: 6ΚΩ07ΛΒ-ΣΜΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων διακήρυξης και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
9. Την υπ' αριθμ. 380528/3313/07-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΟ7ΛΒ-Γ1Φ, Α-ΔΑΜ: 23REQ013919039 2023-12-08) Απόφαση Περιφερειάρχη περί έγκρισης ένταξης της πράξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222539 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑ-ΚΗΣ 2021-2025».
10. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 70713/1661/05-03-2024 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9ΠΥ67ΛΒ-Η7Ε και ΑΔΑΜ: 24PROC014366395 2024-03-05) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 205938) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
11. Την υπ' αριθμ. 338/26-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΩΙ7ΛΒ-6ΔΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:
Α) το από 09-04-2024 Πρακτικό (Πρακτικό 1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού,
Β) την παραμονή του ως άνω Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας των ΟΦ ως έχει, και Γ) την ανάδειξη του οικονομικό φορέα «ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 315062 ως προσωρινού αναδόχου και με προσφορά δαπάνης εργασιών προσφορά δαπάνης εργασιών 1.158.067,77€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 4,30 % (τέσσερα κόμματα τριάντα %).. Η δε γνωστοποίησης της παραπάνω απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες έγινε δια μέσου του «πεδίου επικοινωνίας» ΕΣΗΔΗΣ στις 21/05/2024 08:14:10.
12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. 21/2024 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 238097/5617/29-7-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
15. Τις με εισερχ. αριθμ. πρωτ.241077/5460/30-7-2024 από 29-7-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
16. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 70713/1661/05-03-2024 ΑΔΑ: 9ΠΥ67ΛΒ-Η7Ε και ΑΔΑΜ: 24PROC014366395 2024-03-05).
17. Το με αριθμ. πρωτ. 241077/5460/30-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
18. Την από 2-8-2024 Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

19. Την από 29/08/2024 (αριθμ. πρωτ. 247942/5600, ΑΔΑ:6Γ997ΛΒ) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.436.004,03€ (με ΦΠΑ).
20. Την υπ' αριθ. 209/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 1.764.386,84 €, ο οποίος είναι σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 328.382,81 € λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 113850/1086/04-04-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ έγινε η τροποποίηση του προϋπολογισμού έργου λόγω της δαπάνης αναθεωρήσεων.
22. Την υπ αριθ. 51/2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή :

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων διαφόρων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από νέες μετρήσεις κατά την έναρξη των εργασιών και συντάσσονται τέσσερις τιμές μονάδος νέων εργασιών, απαραίτητων για την τοποθέτηση του μεταλλικού πλέγματος προστασίας πρανών σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων των ανωτέρω εργασιών και η σύνταξη των νέων τιμών γίνεται με ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών και χρήση όλων των απροβλέπτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΩΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.764.386,84€, εκ των οποίων το ποσό των 1.148.146,14€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με εργολαβικό όφελος, το ποσό των 265.000,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 9.746,47 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 341.494,23€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16, στην οποία προβλέπεται ότι οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: :

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης μετά αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 328.382,81€.

Σε σχέση με τη συνολική δαπάνη του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε., ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1. τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΩΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.764.386,84€, εκ των οποίων το

ποσό των 1.148.146,14€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με εργολαβικό όφελος, το ποσό των 265.000,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 9.746,47 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 341.494,23€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16, στην οποία προβλέπεται ότι οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις :

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης μετά αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 328.382,81€.

Σε σχέση με τη συνολική δαπάνη του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε., ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 787/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**