

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1012/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης: Α. Ως προς το άρθρο 5 και 6 αυτής και Β. Του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής που την συνοδεύει, της από 27-10-2022 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-11-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/405455/6939/21-11-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** Αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1012: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 401849/8770/19-11-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α'/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
6. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/ 9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 323351/7468/27-10-2022 (Α.Δ.Α.: 6ΦΟΓ7ΛΒ-ΠΣ7, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011500162) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Π.Α.Μ.Θ, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 400.000,00€ με Φ.Π.Α. , με διάρκεια ισχύος 40 μήνες ήτοι έως 26/02/2026 κατά το άρθρο 5 αυτής.

8. Την με αριθμ. πρωτ.376149/3190/15-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με θέμα την ένταξη τριάντα δύο (32) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τίτλο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2021-2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 5385/27-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014057434) Σύμβαση Κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Αναδόχου του έργου, ποσού 381.332,41€ και με προθεσμία περαίωσης 15 μήνες.
10. Την υπ'αριθμ. 76 απόφαση με αρ. πρωτ. 3083/11-07-2024(ΑΔΑ:ΨΘ0ΗΩ1Λ-ΦΣΛ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης, διάλυσης της σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας.
11. Την υπ'αριθμ. 117 απόφαση με αρ.πρωτ.4246/17-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΧ98Ω1Λ-ΚΕΓ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης, ματαίωση διάλυσης σύμβασης του έργου.

Και επειδὴ:

1. Μετά τη ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου στις 17-09-2024, ημέρα κατά την οποία άρχισε η κατασκευή του έργου, η περαίωση του προβλέπεται εντός 15μήνου, ήτοι στις 16/12/2025 ενώ η παραλαβή συντελείται 15 μήνες μετά και εγκρίνεται μέσα σε 3 μήνες, ήτοι ως 15/06/2027 συνεπώς παρέρχεται η διάρκεια ισχύος των 40 μηνών της προγραμματικής σύμβασης που λήγει στις 26/02/2026.
2. Εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. ποσού 455.610,98 € με την υπ'αριθμ. πρωτ. 4846/22-10-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ 6ΔΘΨΩ1Λ-ΑΕ1), συνεπώς υφίσταται και αύξηση του προϋπολογισμού του έργου
3. Η Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το από 3 Νοεμβρίου 2025 2^ο πρακτικό της εισηγείται θετικά για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ως προ το άρθρο 5 αυτής «Διάρκεια της Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σύμβασης» και ως προς το άρθρο 6 αυτής «Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης– Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης», καθώς και για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής που συνοδεύει την προγραμματική σύμβαση.
4. Με την υπ'αριθμ 190 απόφαση και αρ.πρωτ. 5239/17-11-2025 (ΑΔΑ 68Δ7Ω1Λ-Γ2Ψ)η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σαμοθράκης ενέκρινε την 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την τροποποίηση του άρθρου 5 και 6 της προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

Άρθρο 5 : Διάρκεια της Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σύμβασης:

5.1 Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε 56 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και εμφανίζεται στο παράρτημα 1.

5.2 Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Δήμου Σαμοθράκης, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών διά των οικείων Οικονομικών Επιτροπών τους.

5.3 Η σύμβαση λήγει με την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου.

Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης – Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης.

6.1.Το αντικείμενο αυτής της προγραμματικής σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ.376149/3190/15-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με θέμα την ένταξη τριάντα δύο (32) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τίτλο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2021-2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα

Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.

6.2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 455.610,98€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. 4846/22-10-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης.

6.3 Οι πόροι θα εκταμιεύονται σταδιακά, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.4 Το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί προσαρμόζεται ανάλογα με το ποσό της αρχικής σύμβασης και της τυχόν τροποποίησης αυτής εφόσον απαιτηθεί.

2. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής που τη συνοδεύει.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1. Την τροποποίηση του άρθρου 5 και 6 της προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

Άρθρο 5 : Διάρκεια της Σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σύμβασης:

5.1 Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε 56 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και εμφανίζεται στο παράρτημα 1.

5.2 Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Δήμου Σαμοθράκης, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών διά των οικείων Οικονομικών Επιτροπών τους.

5.3 Η σύμβαση λήγει με την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου.

Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης – Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης.

6.1. Το αντικείμενο αυτής της προγραμματικής σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ.376149/3190/15-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με θέμα την ένταξη τριάντα δύο (32) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τίτλο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2021-2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.

6.2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 455.610,98€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. 4846/22-10-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης.

6.3 Οι πόροι θα εκταμιεύονται σταδιακά, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.4 Το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί προσαρμόζεται ανάλογα με το ποσό της αρχικής σύμβασης και της τυχόν τροποποίησης αυτής εφόσον απαιτηθεί.

2. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής που τη συνοδεύει.

Αλεξανδρούπολη

Αριθμός Πρωτ. :

**1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

μεταξύ

του Δήμου Σαμοθράκης

και της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Για την υλοποίηση του έργου:

«Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης»

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 455.610,98€
ΜΕ Φ.Π.Α.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ημέρα του έτους 2025 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι:

1. Ο Δήμος Σαμοθράκης ως κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, νόμιμα εκπροσωπούμενος δια του Δημάρχου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέας χρηματοδότησης του έργου, νόμιμα εκπροσωπούμενη διά του Περιφερειάρχη κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΨΙΔΗ , συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1 : Διατάξεις που ισχύουν για τη σύμβαση:

- 1.1 **Το άρθρο 100** περί «προγραμματικών συμβάσεων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 1.2 **Το άρθρο 40** του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 97/Α/12-10-2020), που αντικαθιστά τα άρθρα 72 και 176 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016.
- 1.3 **Την υπ' αριθμ. 70** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ: 6ΣΧΥΩ1Λ-7ΚΕ).
- 1.4 **Την υπ' αριθμ 465/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑΨΓ037ΛΒ-ΤΡ2).
- 1.5 **Το Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- 1.6 **Το Ν. 4782/2021** «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021).
- 1.7 Την υπ'αριθμόν 190/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ 68Δ7Ω1Λ-Γ2Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
- 1.8 Την υπ'αριθμόν/2025 απόφαση ΠΕ ΠΑΜΘ (ΑΔΑ)/με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 2 : Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης:

- 2.1 Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης».
- 2.2 Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι:
 - 2.2.1 Η μελέτη και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Νήσου Σαμοθράκης», με το οποίο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε τμήματα οδών για αποκατάσταση βατότητας των οικισμών 1. Καμαριώτισσας 2. Θέρμων 3.Χώρας 4. Παλαιάπολης του Δήμου Σαμοθράκης .
 - 2.2.2 Ο καθορισμός των όρων συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την κατασκευή του παραπάνω έργου. Η κατασκευή του

έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη οι οποία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου Σαμοθράκης.

2.2.3 Οι φάσεις – τμήματα του έργου είναι τα εξής:

Εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου από τους πόρους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Σύνταξη της μελέτης, με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, οι οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου με τον προϋπολογισμό του κόστους του.

Διαδικασία επιλογής του αναδόχου κατασκευής του έργου.

Κατασκευή – επίβλεψη του έργου.

Παραλαβή του έργου.

2.3. Οι αναφερθέντες φορείς συναινούν και εκφράζουν τη βούλησή τους για:

- Την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την εφαρμογή του προγράμματος.
- Την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των γενικών εξόδων.
- Τη διατύπωση βασικών κανόνων οργάνωσης της διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος.
- Το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβεβλημένων μερών σε σχέση με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πραγματοποίησης των σκοπών του προγράμματος.
- Την διάρκεια ισχύος της συνεργασίας

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα εξής :

- Α) Τον σκοπό - αντικείμενο της Σύμβασης
- Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
- Γ) Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
- Δ) Τον προϋπολογισμό και τους πόρους χρηματοδότησης
- Ε) Τη σύσταση και το ρόλο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
- ΣΤ) Τους λοιπούς φορείς που μπορούν να συμβληθούν στη σύμβαση
- Ζ) Την αντισυμβατική συμπεριφορά-συνέπειες
- Η) Επίλυση διαφορών
- Θ) Τελικές διατάξεις

Άρθρο 4 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

4.1. Ο Δήμος Σαμοθράκης αναλαμβάνει:

4.1.1 Την ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση - σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, δαπάνη πληρωμής της μελέτης), που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. **Ο έλεγχος και η έγκριση της επάρκειας της μελέτης θα γίνει από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ διά της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ.**

4.1.2 Την οργάνωση και το σχεδιασμό υλοποίησης, τη σύνταξη / επικαιροποίηση των διακηρύξεων, τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

4.1.3 Την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή δια των Υπηρεσιών του και των αρμοδίων οργάνων του (την επίβλεψη της κατασκευής με κατάλληλο προσωπικό, την πιστοποίηση και πληρωμή των λογαριασμών του αναδόχου κατασκευής κλπ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας που ισχύει για τις μελέτες και τις κατασκευές των Δημοσίων έργων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές, θα εφαρμοστούν οι προδιαγραφές που θα περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου το έργο να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

4.1.4 Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.

4.1.5 Την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου.

4.1.6 Την παραλαβή του έργου στο σύνολό του.

4.1.7 Την ευθύνη έναντι του κυρίου του έργου και έναντι τρίτων για την καλή εκτέλεση του έργου.

4.1.8 Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας.

4.1.9 Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης.

4.1.10 Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου-

4.1.11 Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.

4.1.12 Εφόσον απαιτηθεί, να παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και λειτουργική στήριξη για την υλοποίηση του έργου.

4.1.13 Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.

4.2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης αναλαμβάνει:

4.2.1. Τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, από ιδίους πόρους με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

4.2.2. Να διαθέσει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος της μελέτης του έργου που θα εκπονηθεί από το Δήμο Σαμοθράκης και η έγκριση της επάρκειας αυτής διά της Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΕΒΡΟΥ.

4.2.3 Να συμμετέχει με εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 5 : Διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σύμβασης:

5.1 Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε 56 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και εμφανίζεται στο παράρτημα 1.

5.2 Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Δήμου Σαμοθράκης, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών διά των οικείων Οικονομικών Επιτροπών τους.

5.3 Η σύμβαση λήγει με την έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου.

Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης– Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης.

6.1. Το αντικείμενο αυτής της προγραμματικής σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Έχει εκδοθεί εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ.376149/3190/15-12-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με θέμα την ένταξη τριάντα δύο (32) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τίτλο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2021-2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.

6.2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 455.610,98€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 2° ΑΠΕ του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. 4846/22-10-2025 απόφαση Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης.

6.3 Οι πόροι θα εκταμιεύονται σταδιακά, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου και με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.4 Το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί προσαρμόζεται ανάλογα με το ποσό της αρχικής σύμβασης και της τυχόν τροποποίησης αυτής, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται τριμελές όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», τα μέλη της οποίας, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του κάθε συμβαλλόμενου φορέα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Σαμοθράκης, με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής. Ορίζεται ως πρόεδρος ο Δήμαρχος κ.Βίτσας Αθανάσιος, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Τσιαούση Χρήστο και ως μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Σκαρλατίδη Αθανάσιο με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Πρόξενο Χρήστο.
- Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με τον αναπληρωτή του. Ορίζεται ως μέλος ο κ. Αυγητίδης Ανδρέας Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με αναπληρωτή τον κ. κ. Διαμαντή Χρήστο Πολ/κό Μηχ/κό ΤΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη θα ανατεθεί σε υπάλληλο του Δήμου Σαμοθράκης.
Έδρα της Κοινής Επιτροπής ορίζεται η Χώρα Σαμοθράκης και ειδικότερα τα γραφεία του Αυτόνομου Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σαμοθράκης.

Η Επιτροπή αυτή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης και θα ενημερώνει σχετικά τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, ακολουθεί τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει δε με την αντικατάστασή τους. Το μέλος που διορίζεται σε θέση μέλους που παραιτήθηκε ή πέθανε ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκαιρα οπότε κρίνεται απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του προέδρου και όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλομένους. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.

Η Επιτροπή εισηγείται αρμοδίως για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης αυτής. Η Επιτροπή επίσης εισηγείται, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτούς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 8: Αντισυμβατική Συμπεριφορά-Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.

Άρθρο 9: Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης (ως έδρα του υπό εκτέλεση έργου).

Άρθρο 10: ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Την πράξη με αριθμό 25/2022 της Υπηρεσίας του Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να κωλύουν την υπογραφή του σχεδίου Σύμβασης.

Άρθρο 11: Τελικές Διατάξεις

Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής.

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την σύμβαση αυτή.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική Σύμβαση η οποία αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Δήμο Σαμοθράκης

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος

Για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ

Ο Περιφερειάρχης

Τοψίδης Χριστόδουλος

[illegible]

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1012/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**