

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1019/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.-1^{ης} Σ.Σ.Ε και την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 22.452,81 ευρώ ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-11-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/405455/6939/21-11-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** Αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1019: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 401067/12744/19-11-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης**» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Περιφερειακή Επιτροπή – Αντικατάσταση άρθρου 175 Ν.3852/2010» και του άρθρου 20 «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής – προσθήκη άρθρου 175Α στο Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023 και συγκεκριμένα το Άρθρο 175Α Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής:
Παράγραφος 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές,
Παράγραφος 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: Υποπαράγραφος β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «**Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης**».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «**Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.**
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και

υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5. Το Ν. 4412/2016, και ειδικότερα τα άρθρα 132, και 156.
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017, ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
7. Τον από 14-10-2025 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
8. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
9. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, θέμα 12^ο του 12^{ου} Πρακτικού/10-11-2025.
10. Την με αρ. πρωτ. 5579/14-11-2025 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1^{ου} ΑΠΕ – 1^η ΣΣΕ) του Υποέργου Α/Α 4 «Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6006989, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» που είναι το 4^ο υποέργο της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» είναι χωρισμένη σε δύο φάσεις.

Η Α' Φάση που υλοποιήθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνει μέρος του φυσικού αντικείμενου των εργασιών. Το έργο είναι ενταγμένο (Απόφαση ένταξης της Πράξης 940/23-5-2019 με ΑΔΑ: Ω1ΚΓ7ΛΒ-ΝΝΤ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» ως υποέργο με Α/Α 4: «Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037531, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1 με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110022.

Η Β' Φάση που υλοποιείται στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, περιλαμβάνει το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο εργασιών. Το έργο είναι ενταγμένο (Απόφαση ένταξης της Πράξης 1408/8-03-2024 με ΑΔΑ: 9ΑΘ87ΛΒ-Τ77) στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027» ως υποέργο με Α/Α 4: «Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6006989, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2024 της ΣΑΕΠ 0317 με ΚΑΕ 2024ΕΠ03170023.

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 74.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 10103/21-09-2023 ΔΤΕ Π.Ε. Δράμας
- Δημοπράτηση: 06-09-2023. Διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ. 9152/18-08-2023 πρόσκληση
- Μέση Έκπτωση: 3,00%
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Υπ' αρ. πρωτ.10990/03-10-2023 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Έργου του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 12079/07-11-2023.
- Ποσόν Σύμβασης : «58.200,00 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) και «72.168,00 €» (με Φ.Π.Α. 24%)
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 07-02-2025
- 1^η παράταση προθεσμία περαίωσης: 06-12-2025
- Προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε., 1η Σ.Σ. του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος αξίας Τροποποιήσεις).

Συνολικός Προϋπολογισμός Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του παρόντα προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ: 76.307,11 € χωρίς Φ.Π.Α. και 94.620,81 € με Φ.Π.Α..

Η αρχική σύμβαση του 1ου ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο ως προς τον συμβατικό προϋπολογισμό και η αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου κατά $(82.972,08-72.168,00)=10.804,08$ ευρώ οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του 1ου ΑΠΕ τροποποιεί την Αρχική Σύμβαση με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση $= (((58.184,96+8.144,14)/58.184,96)-1) \times 100 = 14,00\% < 15\%$.

Β' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} Α.Π.Ε. -1ης Σ.Σ.Ε.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της Αρχικής Σύμβασης καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

β) Τροποποιείται η Αρχική Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), η οποία συμπεριλαμβάνει τμήμα της εργασίας του ειδικού τεμαχίου από αλουμίνιο για την προστασία της θερμοπρόσοψης που θα τοποθετηθεί στους τσιμεντένιους συλλεκτήρες υδάτων (κανάλια της στέγης των παλαιών κτιρίων του Νοσοκομείου), εργασία απόλυτα αναγκαία για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου, η οποία δεν μπορεί τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστεί από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 1^{ου} ΑΠΕ-1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει:

Α. Αρχική Σύμβαση

Τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών.

Β. 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις)

Την ανάγκη ολοκλήρωσης της εργασίας τοποθέτησης του ειδικού τεμαχίου από αλουμίνιο στους τσιμεντένιους συλλεκτήρες υδάτων (κανάλια της στέγης για την προστασία της θερμοπρόσοψης των παλαιών κτιρίων του Νοσοκομείου), διότι είναι απόλυτα αναγκαία για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίηση του έργου.

Επισημαίνεται ότι:

Με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και με την εργασία της προτεινόμενης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 132 ΚΑΙ 156 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **94.620,81 €** με ΦΠΑ, αναλυόμενο ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ			
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	42.877,64		49.307,60
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 18%	7.717,98		8.875,37

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	50.595,62	58.182,97
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.589,34	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	58.184,96	58.182,97
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	15,04	8.730,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	58.200,00	66.912,97
Φ.Π.Α. 24%	13.968,00	16.059,11
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	72.168,00	82.972,08

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΠΑΡΑΓΡ.2 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ			6.001,58
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%			1.080,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			7.081,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			1.062,28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			8.144,14
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ			1.250,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			9.394,14
Φ.Π.Α. 24%			2.254,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			11.648,73
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.			76.307,11
Φ.Π.Α. 24%			18.313,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ ΜΕ Φ.Π.Α.			94.620,81

Γ' ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ **Α. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Το Οικονομικό Αντικείμενο της Αρχικής του Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 66.912,97 € χωρίς ΦΠΑ και 82.972,08 € με ΦΠΑ. Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου οφείλεται στην αύξηση της αναθεώρησης.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων μηδενίσθηκε.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης εκτιμάται στο ποσό των 8.730,00 €, και είναι μεγαλύτερο κατά 8.714,96 € από την αναθεώρηση του Αρχικού Συμβατικού προϋπολογισμού.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλιο του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **16.059,11€**.

Β. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΉΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)**ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Η προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλ. της παραγράφου 2 του άρθρου 132, της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), που είναι οι εξής: «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 που είναι για τις **Δημόσιες συμβάσεις έργων των Μη Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών το ποσόν των 5.538.000 Ευρώ**, β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις **συμβάσεις έργων**, γ) **Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο**».

Τήρηση των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας:

α) η υπέρβαση που οφείλεται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 9.394,14€ χωρίς Φ.Π.Α. < 5.538.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,

β) το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε $((58.184,96 + 8.144,14) / 58.184,96 - 1) \times 100 = 14,00\%$ δηλ. είναι μικρότερο από το 15%,

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του Οικονομικού Αντικειμένου του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου Προϋπολογισμού **94.620,81 € με Φ.Π.Α.**, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης κατά **22.452,81 €** ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «**Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας**», που οφείλεται σε αύξηση της αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης και στην προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Ήσσανος Αξίας Τροποποιήσεις) σύμφωνα με τα άρθρα 132 παραγρ. 2 και 156 του Ν 4412/2016, με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση= $((58.184,96 + 8.144,14) / 58.184,96 - 1) \times 100 = 14,00\% < 15\%$.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Οικονομικό Αντικείμενο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου Προϋπολογισμού 94.620,81 € με Φ.Π.Α, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης κατά 22.452,81 € ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «**Συμπληρωματικές Εργασίες για την Προστασία της Θερμοπρόσοψης των Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας**», που οφείλεται σε αύξηση της αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης και στην προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Ήσσανος Αξίας Τροποποιήσεις) σύμφωνα με τα άρθρα 132 παραγρ. 2 και 156 του Ν 4412/2016, με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση= $((58.184,96 + 8.144,14) / 58.184,96 - 1) \times 100 = 14,00\% < 15\%$.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1019/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**