

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 51/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 1055/2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της Οριακής Προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/425378/7321/5-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ.1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος.**

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1055:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 426879/9560/08-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2021 -2025 με κωδικό 5223584. και πίστωση 1.200.000,00 €.
2. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%), συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 127028/2814/22-04-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.

3. Με την με αριθμό 458/2024 απόφαση (21/2024 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΗ4Κ7ΛΒ-Λ5Δ).
4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15.04.2025 με συμβατικό τίμημα **821.681,21 € (662.646,63 + 159.035,19 Φ.Π.Α. 24%) και ΑΔΑΜ: 25SYMV016692582.**
5. Με την με αριθ. 665/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΡΟΧΛ7ΛΒ-ΧΦΨ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του υποέργου, «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου με Κ.Α.Ε. «2024ΝΠ43100006», συνολικής δαπάνης 944.965,36 € με Φ.Π.Α. ήτοι δαπάνης εργασιών με πρόβλεψη αναθεώρησης 762.068,84 € και δαπάνης για Φ.Π.Α. 182.896,52€, δηλαδή αυξημένης κατά ποσό 123.283,54 € με ΦΠΑ που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης.
6. Με την υπ'αριθμ **1033/2025** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του υποέργου : «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου» με Κ.Α.Ε. «2024ΝΠ43100006», της ΣΑ ΝΠ431 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.
7. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η **31-12-2025.**  
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη στοιχειώδη συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις στη σήμανση, φθορών στο οδόστρωμα, άρση επικινδυνότητας στηθαίων ασφαλείας, καθαρισμού χόρτων και φερτών υλικών, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αλλά και εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού.

## **2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε η 31-12-2025 διότι **το πρόγραμμα ΕΠΑ της ΠΑΜΘ 2021-2025** στο οποίο εντάχθηκε το ανωτέρω έργο, είχε ως αρχικό χρόνο υλοποίησης τις 31-12-2025, γεγονός που καθιστούσε υποχρεωτικό τον ορισμό αυτό. Το γεγονός ότι το τεχνικό αντικείμενο αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας που προκύπτει μετά από ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονες βροχοπτώσεις) ή έκτακτες συνθήκες π.χ. κατολισθήσεις, όπως και η ανάγκη αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας μετά από ατύχημα αλλά και εργασίες αντικατάστασης κατακόρυφης σήμανσης και το ότι **η προβλεπόμενη συμβασιοποίηση** αντίστοιχου είδους έργου αναμένεται στις αρχές του 2027, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνέχισης της παρούσας σύμβασης συντήρησης καταρχήν μέχρι και τις **20/04/2026, που αποτελεί την οριακή προθεσμία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.** Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης της Υπηρεσίας σε έκτακτες περιπτώσεις και εξασφάλιση άνεσης και ασφάλειας στους οδηγούς του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν πλήθος αιτημάτων φορέων και πολιτών για άμεση επέμβαση σε τμήματα του δικτύου ευθύνης της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας, αιτήματα που η Υπηρεσίας μας έχει προγραμματίσει να επιλύσει τους επόμενους μήνες, μετά και από την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ που έχει ήδη συνταχθεί.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση την χορήγηση της οριακής προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την **20-04-2026 με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Για το έργο: «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου», εγκρίνει την χορήγηση της οριακής προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 20-04-2026 με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1055/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**