

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 52/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1092/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 120.496,71 ευρώ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,93%) του έργου : «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-12-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/435747/7441/12-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1092: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 438559/9789/16-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.

8. Ότι η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%), συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 127028/2814/22-04-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.
9. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2021 -2025 με κωδικό 5223584.
10. Την με αριθμό 458/2024 απόφαση (21/2024 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΗ4Κ7ΛΒ- Λ5Δ).
11. Την υπ' αρ. 5/2025 πράξη του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος, σύμφωνα με τον οποίο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος
12. Την με αρ. πρώτ: 127507/2484/15.04.2025 υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 25SYMV016692582.
13. Την με αριθ. 665/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΡΟΧΛ7ΛΒ-ΧΦΨ) με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του υποέργου, «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου με Κ.Α.Ε. «2024ΝΠ43100006», συνολικής δαπάνης 944.965,36 € με Φ.Π.Α. ήτοι δαπάνης εργασιών με πρόβλεψη αναθεώρησης 762.068,84 € και δαπάνης για Φ.Π.Α. 182.896,52€, δηλαδή αυξημένης κατά ποσό 123.283,54 € με ΦΠΑ που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης.
14. Την με αριθμ 102/2025 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της ΠΕ Καβάλας με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί για την χρήση των επι έλασσον δαπανών και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ποσού 120.496,71€ με ΦΠΑ (ποσοστό 14,93%) στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.): του έργου : «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου»
Και επειδή:
 - α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025 με κωδικό 5223584 και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.200.000,00€.
 - β. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στην ΠΕ Καβάλας και στη νήσο Θάσο που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις στη σήμανση, φθορών στο οδόστρωμα, άρση επικινδυνότητας στηθαίων ασφαλείας, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, εργασίες αποκατάστασης και απόφραξης τεχνικών και φρεατίων εντός της οδού κ.λ.π., Επίσης περιλαμβάνει την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως άρση καταπτώσεων εντός του οδοστρώματος απομάκρυνση φερτών, επιδιόρθωση οπών οδοστρώματος κ.λ.π.. Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και οι εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού π.χ. επιδιόρθωση ερεισμάτων, τριγωνικών τάφρων και φρεατίων, κ.λ.π., καθώς και οι εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και κάτω των στηθαίων της βλάστησης
 - γ. Υπάρχει ανάγκη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σε ποσοστό εντός του ορίου του 15% σύμφωνα παρ. 2β του αρ. 132 του Ν. 4412/2016, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας στη νήσο Θάσο έως και τις 31/06/2027, δεδομένου ότι η συμβασιοποίηση της νέας εργολαβίας συντήρησης αναμένεται **στο τέλος του 2^{ου} τριμήνου του 2027.**

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες κατά ομάδα εργασιών, ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Καβάλας και Ν. Θάσου οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Κατά την διάρκεια της εργολαβίας συντήρησης προκύπτουν διάφορες έκτακτες ανάγκες οι οποίες δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, οι οποίες γνωστοποιούνται είτε μέσω εγγράφων από πολίτες και αρμόδιους φορείς, είτε από επιθεωρήσεις στελεχών της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψαν συνεχείς καταπτώσεις λίθων σε σημείο της παραλιακής εθνικής οδού Καβάλας – Θεσ/νίκης και στη Επαρχιακή οδό 7 το οποίο η υπηρεσία αποφάσισε να το αντιμετωπίσει με την τοποθέτηση συνολικά 1500 μ2 πλέγματος στα πρανή των ανωτέρω θέσεων. Επιπλέον αποφασίστηκε η τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων LED

με φωτοβολταικά πάνελ κατόπιν συνεχόμενων εγγράφων από τοπικούς φορείς, διότι αποδείχτηκε η μεγάλη μείωση της ταχύτητας και της επικινδυνότητας που προκύπτει από την τοποθέτηση τους στο οδικό δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας. Οι ανωτέρω εργασίες χρηματοδοτούνται κάνοντας χρήση των κονδυλίων από την αύξηση εντός των ορίων του 15%, σύμφωνα παρ. 2β του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου γ) του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 που είναι σωρευτικά οι ακόλουθες : αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	Εγκεκριμένη 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ	Προτεινόμενη 2 ^{ΟΥ} ΑΠΕ
Ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7950,60	13.194,09	15.840,85
Ομάδα Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	87.793,85	142.106,73	164.396,49
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	21.318,50	17.113,25	17.113,25
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	49.444,99	49.676,76	50.503,97
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	166.335,07	159.978,43	159946,03
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	55.233,75	44.687,50	44.687,50
ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ	78.846,74	78.846,74	88.471,74
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (μετά την έκπτωση)	466.923,50	505.603,50	536.959,83
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	84.046,23	91.008,63	96.652,77
Άθροισμα	550.969,73	596.612,13	633.612,61
Απρόβλεπτα	82.645,46	37.003,06	2,58
Άθροισμα	633.615,19	633.615,19	633.615,19
Απολογιστικά	15.254,24	15.254,24	15.254,24
ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	1.866,29	1.866,29	1.866,29
Αναθεώρηση	11.910,91	111.333,12	111.333,12
Άθροισμα	662.646,63	762.068,84	762.068,84

ΦΠΑ (24%)	159.035,19	182.896,52	182.896,52
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ	821.681,82	944.965,36	944.965,36
ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ			
Ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			5.045,40
Ομάδα Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			38.491,50
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ			43.860
ΣΥΝΟΛΟ			82.351,50
ΓΕ&ΟΕ 18%			14.823,27

Αθροισμα			97.174,77
ΦΠΑ 24%			23.321,94
Αθροισμα			120.496,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Με Αύξηση Οικονομικού Αντικειμένου			1.065.462,07

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή του 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου, «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου με Κ.Α.Ε. «2024ΝΠ43100006», συνολικής δαπάνης 1.065.462,07 € με Φ.Π.Α., δηλαδή αυξημένης κατά ποσό 120.496,71 € με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,93%) σύμφωνα παρ. 2β του αρ. 132 του Ν. 4412/2016. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025 με κωδικό 5223584 και αρχική πίστωση ποσού: 1.200.000,00

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. του υποέργου, «Συντήρηση και λειτουργία Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας & Νήσου Θάσου με Κ.Α.Ε. «2024ΝΠ43100006», συνολικής δαπάνης 1.065.462,07 € με Φ.Π.Α., δηλαδή αυξημένης κατά ποσό 120.496,71 € με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,93%) σύμφωνα παρ. 2β του αρ. 132 του Ν. 4412/2016. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025 με κωδικό 5223584 και αρχική πίστωση ποσού: 1.200.000,00

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος Κωνσταντίνος Κουρτίδης και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1092/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**