

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 52/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1105/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του 4ου ΑΠΕ του έργου : Αποκατάσταση φθορών εθνικού οδικού δικτύου Νο 53 τμήμα ΑΙΣΥΜΗΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ και Β) Της υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 2.008.105,21 ευρώ στο ποσό των 2.570.111,21 ευρώ λόγω αύξησης αντικειμένου της σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-12-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/435747/7441/12-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του δέκατου έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1105: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. 442176/9576/17-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την 326086/7498/23-10-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ
8. Την υπ' αριθμ. 35/2024 (ΑΔΑ: 6ΚΩ07ΛΒ-ΣΜΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων διακήρυξης και του ορισμού της

επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.

9. Την υπ' αριθμ. 380528/3313/07-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΟ7ΛΒ-Γ1Φ, Α-ΔΑΜ: 23REQ013919039 2023-12-08) Απόφαση Περιφερειάρχη περί έγκρισης ένταξης της πράξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222539 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑ-ΚΗΣ 2021-2025».

10. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 70713/1661/05-03-2024 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9ΠΥ67ΛΒ-Η7Ε και ΑΔΑΜ: 24PROC014366395 2024-03-05) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 205938) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

11. Την υπ' αριθμ. 338/26-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΩΙ7ΛΒ-6ΔΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:

Α) το από 09-04-2024 Πρακτικό (Πρακτικό 1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού,

Β) την παραμονή του ως άνω Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας των ΟΦ ως έχει, και Γ) την ανάδειξη του οικονομικό φορέα «ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 315062 ως προσωρινού αναδόχου και με προσφορά δαπάνης εργασιών προσφορά δαπάνης εργασιών 1.158.067,77€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 4,30 % (τέσσερα κόμματα τριάντα %). Η δε γνωστοποίησης της παραπάνω απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες έγινε δια μέσου του «πεδίου επικοινωνίας» ΕΣΗΔΗΣ στις 21/05/2024 08:14:10.

12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.

13. Την υπ' αριθμ. 21/2024 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 238097/5617/29-7-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφειγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

15. Τις με εισερχ. αριθμ. πρωτ.241077/5460/30-7-2024 από 29-7-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

16. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 70713/1661/05-03-2024 ΑΔΑ: 9ΠΥ67ΛΒ-Η7Ε και ΑΔΑΜ: 24PROC014366395 2024-03-05).

17. Το με αριθμ. πρωτ. 241077/5460/30-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

18. Την από 2-8-2024 Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

19. Την από 29/08/2024 (αριθμ. πρωτ. 247942/5600, ΑΔΑ:6Γ997ΛΒ) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 1.436.004,03€ (με ΦΠΑ).

20. Την υπ' αριθ. 209/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 1.764.386,84 €, ο οποίος είναι σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 328.382,81 € λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

21. Την υπ' αριθ. 787/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 1.764.386,84 €, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε..
22. Την υπ' αριθ. 787/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 2.008.105,12 €, ο οποίος είναι σε αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. λόγω αύξησης του αντικειμένου, κατά 243.718,28 € με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ.
23. Την από 06/11/2025 (αριθμ. πρωτ. 384206/8399, ΑΔΑ: 62ΛΖ7ΛΒ-ΓΙ4) υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 243.718,28€ (με ΦΠΑ).
24. Την υπ' αριθ. 78/2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

Και επειδή :

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και μέχρι σήμερα, λόγω της θέσης του έργου (ορεινή οδός με έντονο ανάγλυφο σε υψόμετρο λίγο κάτω από τα 1.000μ), τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς και της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων (του στρατού, μεταφοράς ανεμογεννητριών, δασικών δραστηριοτήτων), η οδός παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία σε φθορές. Έτσι, φθορές επιφανείας οδοστρώματος παρατηρήθηκαν και σε άλλα τμήματα της οδού και για την αποκατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη η διάστρωση ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Σε κάποια νέα τμήματα που δεν περιλαμβάνονταν στη μελέτη, για την αποκατάσταση φθορών πριν την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών, απαιτούνται πλέον και εργασίες χωματοουργικών, τεχνικών εργασιών και οδοστρώσας.

Η σύνταξη των μέχρι τώρα Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (1ος μέχρι και 3ος) έγινε για να τακτοποιηθούν οι μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών καθώς και για αντιμετωπισθεί οι αύξηση των απαιτούμενων εργασιών λόγω των επιπλέον φθορών που προκύπτουν συνεχώς στο έργο. Έτσι αναλώθηκε το σύνολο των απροβλέπτων δαπανών και η επιπλέον αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 14,99%.

Επειδή όμως η δαπάνη αποκατάστασης φθορών για το σύνολο του έργου δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, απαιτείται η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 49,99% σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση της δαπάνης των αναθεωρήσεων της αύξησης αντικειμένου του έργου σύμφωνα:

Α. με την αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12- 2021),

Β. την εγκύκλιο 17587/19-01-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και

Γ. με την αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 2735/τ'Β/02-06-2022) και

Δ. με την αρ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5565/τ'Β/31-10-2022).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 2.570.111,21€, εκ των οποίων το ποσό των 1.674.067,68€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με εργολαβικό όφελος, το ποσό των 52.856,18€ αφορά απρόβλεπτες δαπάνες, το ποσό των 9.746,47 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, το ποσό των 336.000,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, και το ποσό των 497.440,88€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 1.736.670,33 €, ήτοι σε ποσοστό 49,99 % της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το πόσο της 2ης Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 562.006,28 € με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον έλεγχο συμβατότητας που έγινε, η παρούσα 2η Τροποποίηση Σύμβασης είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και ειδικά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 2.008.105,12 € με ΦΠΑ στο ποσό των 2.570.111,21 € με ΦΠΑ λόγω της αύξησης αντικειμένου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :1. Το 4^ο Α.Π.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 2.570.111,21€, εκ των οποίων το ποσό των 1.674.067,68€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με εργολαβικό όφελος, το ποσό των 52.856,18€ αφορά απρόβλεπτες δαπάνες, το ποσό των 9.746,47 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, το ποσό των 336.000,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, και το ποσό των 497.440,88€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 1.736.670,33 €, ήτοι σε ποσοστό 49,99 % της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το πόσο της 2ης Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 562.006,28 € με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον έλεγχο συμβατότητας που έγινε, η παρούσα 2η Τροποποίηση Σύμβασης είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και ειδικά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 2.008.105,12 € με ΦΠΑ στο ποσό των 2.570.111,21 € με ΦΠΑ λόγω της αύξησης αντικειμένου.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος Κωνσταντίνος Κουρτίδης και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1105/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**