

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 34/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης με χρήση επί ελασσον εργασιών & 2ου Α.Π.Τ.Δ. και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του υποέργου : «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος ΜΑΝΘΕΙΑΣ του δήμου Αλεξανδρούπολης» αναδόχου «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε», ο οποίος είναι σε ισοζύγιο – με αύξηση δαπάνης λόγω αναθεωρήσεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22-01-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/14948/343/16/1/2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος , 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 3070/77/07-01-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΣ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 09 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 197572/4304/09-07-2024, ΑΔΑ:9ΖΟΩ7ΛΒ-Ν5Ρ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015090985) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.858.768,26€ (με ΦΠΑ).
8. Την υπ' αριθμ. 1132/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

9. Την υπ' αριθμ. 354/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ-1^η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου.

10. Την από 29/10/2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης & 2ου Α.Π.Τ.Δ. του έργου.

11. Την υπ. αριθ. **63/2025** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης & 2ου Α.Π.Τ.Δ. του έργου.

12. Την 1^η τροποποίηση της πράξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021- ΦΑΣΗ Β» με Κωδικό ΟΠΣ 5201961 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» με αριθμό πρωτ 450400/4808/23-12-2025 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και η οποία αφορά την αύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τη θετική εισήγηση της ΚΕΚΑ και θα καλυφθεί από ανεκτέλεστο υπόλοιπο/ήδη κατανεμημένες πιστώσεις, χωρίς ανάγκη νέας κατανομής πόρων του Προγράμματος. Ορθή αποτύπωση την ημερομηνίας ανάληψης ΝΟΔΕ σύμφωνα με το ΣΔΕ του ΕΠΑ Αλλαγή ημερομηνίας λήξης πράξης: Η λήξη της πράξης προσαρμόζεται στο νέο θεσμικό/προγραμματικό πλαίσιο του ΕΠΑ 2026–2030, όπως εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 32/2025 (ΦΕΚ Α' 220/04.12.2025).

13. Ότι ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των διαφόρων εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβείς επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο στάδιο εκτέλεσης του επιπλέον φυσικού αντικείμενου της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης έχοντας εκτελέσει το 100% της αρχικής σύμβασης και εντός χρονοδιαγράμματος.

Από τις παραπάνω εργασίες προκύπτει η ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων των γενικών εκσκαφών καθώς σε μεγάλο μήκος του ρέματος υπάρχουν υπέρογκες προσχώσεις τόσο επί της κοίτης όσο και στις μπαγκίνες όπου στην ουσία απαιτείται επαναδιαμόρφωση της διατομής του ρέματος που αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος και της ασφάλειας της περιοχής. Επιπλέον από το πέρασμα του πρόσφατου χειμώνα και από υψηλής έντασης βροχοπτώσεις διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης σημείων του ρέματος με σαρζανέτ με μείωση των ποσοτήτων λιθορριπής η οποία τοποθετήθηκε μόνο σε σημεία όπου θα λειτουργούσε συνδυαστικά με τα συρματοκιβώτια.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/16.

Ειδικότερα όπως προβλέπεται στην παρ 3 του άρθρου πρόκειται για τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, με κάλυψη των δαπανών από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, που προέκυψαν είτε από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η επί πλέον δαπάνη των εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων και των επί έλλασον εργασιών.

Κατά τον έλεγχο χρήσης μεταφοράς επί έλαττον δαπανών από ομάδα σε ομάδα δεν προκύπτει μείωση της σύμβασης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

Η Δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 2.127.417,71 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 1.440.912,94 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,01 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ, το ποσό των 254.746,49 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων, το ποσό των 411.758,27 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 268.649,45 € έναντι της αρχικής σύμβασης. Η πρόσθετη δαπάνη ύψους 14,45% (216.652,78 € επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 51.996,67 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων. **Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με αύξηση δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων.**

Η Δαπάνη του 3ου ΑΠΕ σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ εμφανίζει αύξηση κατά 1,42% (24.090,41 € επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 5.781,70 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον

αναθεωρήσεων . **Ο παρόντας 3ος ΑΠΕ αποτελεί τακτοποιητικός όσο αφορά την Αρχική Σύμβαση.**

Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΤΔ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΤΔ (2ος ΑΠΕ & 1η Τρ.Συμβ) εμφανίζει αύξηση κατά 0,96% (29.872,12 € επιπλέον δαπάνη με ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων .

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την έγκριση του **3ου ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης με χρήση επί έλασσον εργασιών & του 2ου Α.Π.Τ.Δ. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»,** ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με αύξηση δαπάνης κατά 268.649,45 € λόγω αναθεωρήσεων και

2.Την έγκριση υποβολής **αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του υποέργου, στο ποσό των 2.127.417,71€ λόγω του 3^{ΟΥ} ΑΠΕ μέσω του ΟΠΣ.**

Η Δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 2.127.417,71 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 1.440.912,94 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,01 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 254.746,49 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 411.758,27 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 268.649,45 € έναντι της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη ύψους 14,45% (216.652,78 € επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 51.996,67 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων . **Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με αύξηση δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων. Ο παρόντας 3ος ΑΠΕ αποτελεί τακτοποιητικός όσο αφορά την Αρχική Σύμβαση.**

Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΤΔ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΤΔ (2ος ΑΠΕ & 1η Τρ.Συμβ) εμφανίζει αύξηση κατά 0,96% (29.872,12 € επιπλέον δαπάνη με ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων . Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου. Η τελική δαπάνη του έργου μετά τον 3^ο ΑΠΕ - 2^ο ΑΠΤΔ και την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται στα **3.152.450,29€.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1.Το 3ο ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης με χρήση επι έλασσον εργασιών & του 2ου Α.Π.Τ.Δ. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με αύξηση δαπάνης κατά 268.649,45 € λόγω αναθεωρήσεων και 2.Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του υποέργου, στο ποσό των 2.127.417,71€ λόγω του 3^{ΟΥ} ΑΠΕ μέσω του ΟΠΣ.

Η Δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 2.127.417,71 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 1.440.912,94 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,01 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 254.746,49 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 411.758,27 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 268.649,45 € έναντι της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη ύψους 14,45% (216.652,78 € επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 51.996,67 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων . **Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με αύξηση δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων. Ο παρόντας 3ος ΑΠΕ αποτελεί τακτοποιητικός όσο αφορά την Αρχική Σύμβαση.**

Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΤΔ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΤΔ (2ος ΑΠΕ & 1η Τρ.Συμβ) εμφανίζει αύξηση κατά 0,96% (29.872,12 € επιπλέον δαπάνη με ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων . Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου. Η τελική δαπάνη του έργου μετά τον 3^ο ΑΠΕ - 2^ο ΑΠΤΔ και την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης ανέρχεται στα **3.152.450,29€.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 34/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**