

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 15/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 342/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της 2ης Επικαιροποίησης Σύμβασης κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016 ως ισχύει, στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης: «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμού 3.356.048,40 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23-4-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/122728/2345/17-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 342:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 120306/515/16-04-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως ισχύει και τα άρθρα 132 & 201 αυτού (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

7. Την με αριθμό με αριθ. πρωτ. 406644/1444/29-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΕΟ7ΛΒ-ΕΩ5 – ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014078551) υπογραφείσα Σύμβαση της Προμήθειας του θέματος.

8. Την με αριθ. 1041/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την 1η Επικαιροποίηση της Σύμβασης κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016 ως ισχύει στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμός: 3.356.048,40 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769»

9. Ο κύριος στόχος του έργου είναι διπτός : αφενός η αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας συγκεκριμένων σημείων του οδικού δικτύου μέσω της καλύτερης επισήμανσης των διαβάσεων πεζών στους εποχούμενους οδηγούς και πεζούς. Ο χρόνος σύνταξης της μελέτης η οποία οδήγησε στα τεύχη δημοπράτησης του έργου ήταν με στοιχεία και καταγραφές προ του 2021 και αξιοποιήθηκε η εμπειρία της Υπηρεσίας από την ενημέρωση που είχε ήδη λάβει και από πολίτες και φορείς σχετικά με την – σε διακινδύνευση- ασφάλεια ορισμένων διαβάσεων σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς την ιδιαίτερη επισήμανση των κινδύνων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, όπου η άρση επικινδυνότητας είναι σημαντική. Επιπλέον, προγραμματίζονται να γίνουν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας από άλλους φορείς που δεν επιτρέπουν την κατασκευή κάποιων διαβάσεων (ΙΑΣΜΟΣ από Δήμο Ιάσμου, ΛΕΠΤΗ από ΤΕΕ).

Η 2<sup>η</sup> επικαιροποίηση, ουδόλως μεταβάλλει τη φύση και το σκοπό της σύμβασης, το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας (οι συνολικές ποσότητες όλων των υλικών παραμένουν αμετάβλητες όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό της προμήθειας, δεν μεταβάλλεται η ισορροπία της σύμβασης υπέρ του Αναδόχου, και χωρίς συμπερασματικά να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης.

10. Δεδομένων των ως άνω, καταρτίστηκε και επισυνάπτεται ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο τα αρχικά σημεία χωροθέτησης μέρους των υπό αναβάθμιση διαβάσεων όσο και εκείνα που τελικά επελέγησαν να αναβαθμιστούν στη βάση των υπό σημείο 8 σχετικών και με αναλυτική τεκμηρίωση ανά σημείο χωροθέτησης αναφορικά τόσο με τα αρχικά όσο και με τα τελικά σημεία.

<b>Καταργούμενη Διάβαση</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Νέα Διάβαση</b>	<b>Λόγος</b>
Ιάσμου	Θα κατασκευαστεί από τον Δήμο Ιάσμου	Παραλιακή 1 Φαναριού – Αρωγής	Υπήρχε στην αρχική σύμβαση, προέκυψαν κατασκευαστικά θέματα αρχικά που πλέον επιλύθηκαν
Ξυλαγανής	Περιορισμένος χώρος -Ασφαλιστικά μέτρα από παρακείμενη επιχείρηση	Μελίβοια	Νέος δρόμος σε κυκλοφορία
Λεπτή	Θα κατασκευαστεί από το ΤΕΕ	Αβατο	Αυξημένη κυκλοφορία

Ειδικότερα, και πλέον της ανά σημείο αιτιολόγησης, το σκεπτικό της αλλαγής χωροθέτησης έχει βασιστεί σε σειρά λόγων οριζόντιου χαρακτήρα που αφορούν το σύνολο των τελικών σημείων διαβάσεων, ενισχύουν το σκοπό για την καλύτερη, πιο ασφαλή και φιλική λειτουργία του οδικού δικτύου και αναλύονται ως ακολούθως:

- ✓ Τα προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης τυχάνουν μεγαλύτερης προσοχής από τους οδηγούς, ενώ παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους πεζούς,
- ✓ Ενισχύουν το στόχο προαγωγής και ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και κατ' επέκταση της ασφαλούς διέλευσης τόσο στους πεζούς όσο και στους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης,
- ✓ Ενισχύουν την ασφάλεια των δημόσιων χώρων στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης,
- ✓ Συντελούν στη μείωση των κινδύνων πρόσκλησης ατυχημάτων, καθώς και ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται πεζοί,
- ✓ Κατανέμονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης κατά τρόπο ώστε να επωφεληθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τόσο οδηγών όσο και πεζών και επισκεπτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

## ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

*Την έγκριση της 2ης Επικαιροποίησης της Σύμβασης κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, με τίτλο : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμός: 3.356.048,40 ευρώ, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769», σύμφωνα με τον παραπάνω σχετικό πίνακα (παρ. 9).*

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2η επικαιροποίηση της σύμβασης κατά τα άρθρα 132 & 201 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, με τίτλο: «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμός: 3.356.048,40 ευρώ, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε., ΟΠΣ «ΤΑ 5180769», σύμφωνα με τον παραπάνω σχετικό πίνακα (παρ. 9).

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 342/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**