

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 365/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης & 2ου ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας ρεμάτων του δήμου Αλεξανδρούπολης – ΦΑΣΗ Α΄, Αναδόχου Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-4-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/132771/2539/24-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 365: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νη Τεχνικών της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 117402/2415/14-04-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Την με αριθμό πρωτ. 689/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΧ7ΛΒ-Β9Ψ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
5. Την Υπ' αριθμ. πρωτ. 269417/1986/08-10-2021 (Α.Δ.Α.: 6Κ6Ε7ΛΒ-Σ6Ζ, Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009491823) απόφαση ορισμού υποέργων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την 824/21-12-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΒΘΔ7ΛΒ-Χ3Ω) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 3-12-2021 1^ο Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
7. Την υπ' αριθμ.. 216/6-4-2022 (Α.Δ.Α.: 6Β6Δ7ΛΒ-4ΧΓ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει: Το από 28/03/2022 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας
8. Τη με αριθμ. 370/2-6-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΟΨΣ7ΛΒ-ΓΣΟ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ.. με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2022 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184445), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» με Α/Α κατάθεσης 234287 και ποσοστό έκπτωσης 48,47% (σαράντα οκτώ κόμμα σαράντα επτά %),

9. Την υπ' αριθμ. 568/2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

10. Την από 22/08/2022 (αριθμ. πρωτ. 242182/5619 ΑΔΑ: 6Π9Ν7ΛΒ-Θ11_ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011124852) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 2.183.922,82€ με Φ.Π.Α..

11. Την υπ αριθμ Απόφαση 1022/2023 Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε το 1^ο μέρος της οριακής προθεσμίας μέχρι 22/02/2024.

12. Την υπ αριθμ Απόφαση 158/2024 Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε το υπόλοιπο της οριακής προθεσμίας μέχρι 07/07/2024.

13. Την υπ αριθμ Απόφαση 642/2024 Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε 3η παράταση έως 22/02/2025.

14. Την υπ αριθμ Απόφαση 880/2025 Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε 4^η παράταση έως 07/01/2026.

15. Την υπ αριθμ 442678/9583/23-12-2025 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με την οποία βεβαιώνεται ότι όλες οι εργασίες του ανωτέρω έργου, τελείωσαν την 21/12/2025 δηλαδή εμπρόθεσμα.

16. Την υπ' αριθμ.. 90846/1952 (Α.Δ.Α.: ΨΜ6Χ7ΛΒ-ΚΦΔ) απόφαση της Αναπληρώτρια Προϊσταμένης ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στα 860.439,96€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 578646,29€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 99,67€ αφορά τα απρόβλεπτα, το ποσό των 111157,23€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων, το ποσό των 166536,77€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 126.006,05€ έναντι της αρχικής σύμβασης. Η πρόσθετη δαπάνη ύψους 126.006,05€ (101617,78€ επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 24388,27 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων

17. Την υπ' αριθμ. 640/2024 (ΑΔΑ Ψ0ΙΑ7ΛΒ-ΩΛΠ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2ου ΑΠΕ - της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 867.574,37 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 1.090.674,67 € με τον ΦΠΑ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 2.768.969,84 € χωρίς τον ΦΠΑ και 3.433.522,60 € με τον ΦΠΑ

18. Την υπ' αριθμ.. 35/2026 (ΑΔΑ 6ΔΙΛ7ΛΒ-ΖΦΙ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την έγκριση 5ης τροποποίησης της πράξης «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΑΜΘ και της λειτουργικότητας των ρεμάτων της ΠΑΜΘ μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12-01-2021-ΦΑΣΗ Α», με κωδικό ΟΠΣ 5201933 στο «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025 λόγω αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας όπως προκύπτει βάση του 3^{ου} ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το ποσό των 3.433.522,60 € με τον ΦΠΑ μετά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των 3.960.420,37€ λόγω αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας με ΦΠΑ.

19. Την υπ αριθ 10/2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης - 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Συμπληρωματικής Σύμβασης

Και επειδή :

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης - 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκαν ύστερα από την ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου Αρχικής & Συμπληρωματικής Σύμβασης και προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων διαφόρων εργασιών όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις.
- Να συμπεριληφθεί η δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου σύμφωνα με τις υπ' αριθ. πρωτ. 359881/10-12-2021, 359881/20-12-2021, 166653/02-06-2022 & Δ11/334219/25-10-2022 αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγγύκλιο 17587/19-01-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

- Να συμπεριληφθούν οι τόκοι υπερημερίας που οφείλονται στην καθυστέρηση εξόφλησης του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου και 10ου λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 152 του Νόμου 4412/2016.

Με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ ΑΣ & 2ο ΑΠΕ ΣΣ, η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 3.955.968,47 € με ΦΠΑ

Αναλυτικά:

	Αρχική σύμβαση	Προηγούμεν. ΑΠΕ	4ος ΑΠΕ ΑΣ - 2ος ΑΠΕ ΣΣ	Μεταβολή αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση	Μεταβολή αντικειμένου σε σχέση με τον προηγούμενο
Συμβατικό αντικ.	1.759.393,49	2.614.969,85	2.614.969,85	855.576,36	0,00
Αναθεωρήσεις	1.834,59	549.000,00	545.409,75	543.575,16	-3.590,25
Σύνολο	1.761.228,08	3.163.969,85	3.160.379,60	1.399.151,52	-3.590,25
ΦΠΑ	422.694,74	759.352,75	758.491,10	335.796,36	-861,65
Σύνολο	2.183.922,82	3.923.322,60	3.918.870,70	1.734.947,88	-4.451,90
Τόκοι υπερημερίας	0,00	37.097,77	37.097,77	37.097,77	0,00
Σύνολο	2.183.922,82	3.960.420,37	3.955.968,47	1.772.045,65	-4.451,90

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ αρχικής συμβάσης & του 2ου ΑΠΕ της συμπληρωματικής συμβάσης του έργου για τους λογούς που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, του οποίου το τελικό ποσό είναι 3.955.968,47 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 758.491,10 € είναι για ΦΠΑ και τα 37.097,77 € για τόκους υπερημερίας και ο οποίος είναι σε α) σε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 855.576,35 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 48,63 %.

β) σε ισοζύγιο του συμβατικού αντικειμένου σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

γ) σε μείωση της τελικής δαπάνης κατά 4.451,90 € σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

στον παρόντα 4ο ΑΠΕ ας & 2ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται χρήση των επι ελαττώων εργασιών. Όσον αφορά τη δαπάνη των επι ελαττώων εργασιών, αυτή δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής συμβάσης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ αρχικής σύμβασης & το 2ο ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου για τους λογούς που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, του οποίου το τελικό ποσό είναι 3.955.968,47 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 758.491,10 € είναι για ΦΠΑ και τα 37.097,77 € για τόκους υπερημερίας και ο οποίος είναι σε α) σε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 855.576,35 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 48,63 %.

β) σε ισοζύγιο του συμβατικού αντικειμένου σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

γ) σε μείωση της τελικής δαπάνης κατά 4.451,90 € σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

στον παρόντα 4ο ΑΠΕ ας & 2ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται χρήση των επι ελαττώων εργασιών. Όσον αφορά τη δαπάνη των επι ελαττώων εργασιών, αυτή δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής συμβάσης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 365/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**