

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 447/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου για άρση βράχων επί της Ε.Ο. Δράμας – Ξάνθης στον Κ. Θόλο».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/159122/3049/15-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ισμαήλκο Φατήχ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 447: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 155340/3044/13-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε αποκλειστικά για την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης που προέκυψε μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.
- Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 και 153 παρ. 7 & 23 του Ν. 4412/16 και την εγκύκλιο 1 (αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη με την παρούσα σύμβαση έγινε η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή τοίχου ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην περιοχή του Κ. Θόλου επί της εθνικής οδού Νο 14 Δράμας - Ξάνθης με ασφαλτόστρωση του τμήματος.
- Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης (Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. **4329/26-04-2024** απόφαση της Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε. Δράμας με προϋπολογισμό δαπάνης **200.000,00 € με ΦΠΑ**.
- Η σύμβαση με αριθμ. πρωτ. **12440/31-10-2024** με έκπτωση **15,50 %** που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου υπογράφηκε για **168.990,54** ευρώ με τον Φ.Π.Α.
- Ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1.ε του Ν. 4412/16 για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του

έργου, με την τελική δαπάνη του έργου να κλείνει στο ποσό των **193.997,07 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **25.006,53 €**.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ με κωδ. **240803002** και ΚΑΕ **01.071.9781.0011**.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

- Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 193.997,07€ .

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3 ΑΠΕ και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου για άρση βράχων επί της Ε.Ο. Δράμας – Ξάνθης στον Κ. Θόλο», στο ποσό των 193.997,07€

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 447/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**