

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 506/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης ετών 2024-2025», για αύξηση του συμβατικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης των τιμών.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/178197/3428/29-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 7^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Κατά την συζήτηση του 18^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 506: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 161083/1889/21-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 21-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 156

3. Ο Ν.4782/2021 άρθρο 140 παρ.5ν και αφορά το γεγονός ότι οι συμβάσεις που συνάφθηκαν πριν τις 1/9/2021 διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους

4. Η με αρ. πρωτ. 123755/1321/19.04.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ένταξη της Πράξης «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης ετών 2024-2025» «Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025», η οποία ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος έλαβε μοναδικό αριθμό 24REQ014644538 στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

5. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον τίτλο του θέματος που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 194953/2296/18.12.2023 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης και ιδιαίτερα την τεχνική περιγραφή εργασιών και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 3.300.000,00€ όπου

συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 83440/1047/14.03.2024 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με προϋπολογισμό 3.400.000,00€ και των αντίστοιχων επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης.

6. Η με αρ. 373/2024 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ2ΙΠ7ΛΒ-8ΧΖ) της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. που ενέκρινε τη με αρ. πρωτ. 162629/1911/27.05.2024 (24PROC014820651) Διακήρυξη κάτω των ορίων καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

7. Ο ηλεκτρονικό φάκελο διαγωνισμού με α/α 207619 στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ_PW

8. Η με αριθ. 753/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΖΧΡ7ΛΒ-ΠΩΙ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015705542) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση δέκα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (16,07%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

9. Η με αρ. πρωτ. 375473/4342/28.11.2024 (24SYMV015867047) υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» ως ανάδοχο.

10. Ο αρχικός χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1 της Ε.Σ.Υ. είναι επτακόσιες (700) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 29η.10.2026.

11. Η με αρ. πρωτ. 490781/1936/25.06.2025 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης που εγκρίνει: α) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και β) το 1ο Πρωτοκόλλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, με ποσό της συνολικής δαπάνης σε 2.861.204,89€, εκ των οποίων δαπάνης 24% Φ.Π.Α. 553.781,59€, δηλαδή: δαπάνη εργασιών 2.223.904,20€ (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και πλέον τούτων αναθεώρηση 83.519,10€ (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).

12. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Έδρας με την αρ.5/1 γνωμοδότηση της από 18-05-2026

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του αρθ. 154, του Ν.4412/2016 προκειμένου να αποτυπώσει την εικόνα των εργασιών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν επιπλέον αυτών που ήδη περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η αναγκαιότητα υλοποίησης των εργασιών αυτών προέκυψε σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης όπως αυτή καταγράφεται στις τακτικές τεχνικές επιθεωρήσεις του.

Ενδεικτικά, ο παρόν 2ος ΑΠΕ προτείνει:

- την κατασκευή τοιχείου με συρματοκιβώτια για στήριξη των πρανών της Εθνικής Οδού 55, στην περιοχή του Δημαρίου,
- την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τεχνικού στην περιοχή της Λεύκης και ενίσχυσης των πρανών εκατέρωθεν του τεχνικού με συρματοκιβώτια,
- την τοποθέτηση πινακίδων μεγάλου μεγέθους από μεμβράνη τύπου 3, στο νέο κατασκευασμένο οδικό τμήμα «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» που κατατάχτηκε στο Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Χώρα με το ΦΕΚ.751/Δ'01-10-2025,
- την τροποποίηση στη ποσότητα του άρθρου, που αφορά την ισοπεδωτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 6 εκ. που προβλέπεται στη μελέτη, λόγω μεταβλητών πάχους των υποκείμενων στρώσεων του εδάφους, σε ισοπεδωτική ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους επιμετρούμενη κατά βάρος,
- την αύξηση της ποσότητας της επιμελημένης επούλωσης τοπικών φθορών οδοστρώματος (λακούβες) με χρήση μηχανικών μέσων, εξαιτίας της συνεχής φθοράς του οδικού δικτύου λόγω χρήσης.

Στα πλαίσια επομένως του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. και προκειμένου για την ενσωμάτωση των ανωτέρω αναγκών, αυξομειώνονται κατάλληλα οι ποσότητες των υφιστάμενων εργασιών του προϋπολογισμού και παράλληλα προτείνονται εννέα (9) νέες εργασίες, σύμφωνα με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. Πραγματοποιείται διαχείριση των επί έλλασον δαπανών.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ ολοκληρώνεται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό είχε προβλεφθεί στην μελέτη δημοπράτησης και δεν τροποποιείται η μορφή του έργου.

Συνολικά, ανά ομάδα εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ εμφανίζονται οι ακόλουθες μεταβολές σε σύγκριση με τον 1^ο ΑΠΕ:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 1 των χωματουργικών προκύπτουν από την ανάγκη σύνταξης δυο νέων τιμών. Προβλέφθηκε ο καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών και τα συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 και Ε3.

Αύξηση κατά 11.242,41 € και μείωση κατά 70,04€ (χωρίς 18%Ε.Ο).

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 2 των τεχνικών έργων προκύπτουν από την ανάγκη κυρίως κατασκευής τοιχείου με συρματοκιβώτια στην περιοχή του Δημαρίου για την αντιμετώπιση τοπικών κατολισθήσεων (νεροφαγιές), συγκεκριμένα για την κατασκευή αυτού προέκυψε η ανάγκη σύνταξης τεσσάρων νέων τιμών. Επιλέχθηκε η μέθοδος ενίσχυσης των πρανών με συρματοκιβώτια, εξαιτίας της ανάγκης άμεσης επέμβασης κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου είναι αποτρεπτική η σκυροδέτηση λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του στενού πλάτους οδοστρώματος της Εθνικής Οδού 55 στην περιοχή του Δημαρίου. Επίσης, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των πρανών της δημοτικής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης με συρματοκιβώτια, στην περιοχή της Λεύκης, σε σημείο τροχαίου ατυχήματος που βρίσκεται πάνω από τεχνικό ρέματος και υπόγειας διάβασης σιδηροδρομικής γραμμής.

Αύξηση κατά 12.642,00€ και μείωση κατά 50.127,29€ (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 4 των ασφαλικών προκύπτουν από προ μετρητικά σφάλματα

Αύξηση μηδενική και μείωση κατά 579,60€ (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 4 των ασφαλικών προκύπτουν από την τροποποίηση στη ποσότητα του άρθρου, που αφορά την ισοπεδωτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 6 εκ. που προβλέπεται στη μελέτη, λόγω μεταβλητών πάχους των υποκείμενων στρώσεων του εδάφους, σε ισοπεδωτική ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους επιμετρούμενη κατά βάρος

Αύξηση κατά 365.225,45€ και μείωση κατά 281.025,30€ (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΟΜΑΔΑ 5: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 5 της σήμανσης - ασφάλισης προκύπτουν από: α) την ανάγκη τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας τεχνικού τύπου H1W2, στην περιοχή της Λεύκης και ενίσχυσης των πρανών της δημοτικής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης εκατέρωθεν του τεχνικού ρέματος και υπόγειας διάβασης σιδηροδρομικής γραμμής με συρματοκιβώτια και β) την ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων μεγάλου μεγέθους από μεμβράνη τύπου 3, στο νέο κατασκευασμένο οδικό τμήμα «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» που κατατάχτηκε στο Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Χώρα σύμφωνα με το ΦΕΚ.751/Δ'/01-10-2025. Προβλέφθηκαν τρεις νέες τιμές στην ομάδα.

Αύξηση κατά 33.440,99€ και μείωση κατά 5.473,83€ (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΟΜΑΔΑ 6: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 4 των ασφαλικών προκύπτουν από προ μετρητικά σφάλματα

Αύξηση μηδενική και μείωση κατά 6.615,00€ (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΟΜΑΔΑ 7: ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 4 των ασφαλικών προκύπτουν από προμετρικά σφάλματα

Αύξηση μηδενική και μείωση κατά 12.108,80€ (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΟΜΑΔΑ 8: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της εργολαβίας στην ομάδα 8 της λειτουργίας δικτύων, προκύπτουν κυρίως από: α) την πρόσθετη ανάγκη για επιμελή επούλωση φθωρών ασφάλτου στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της ΠΕ Ξάνθης και κυρίως του ορεινού οδικού δικτύου, που καταπονήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες με τις διαστρώσεις άλατος και τις συνεχείς βροχοπτώσεις, και β) την αύξηση του μεταφορικού έργου προσκόμισης και αποκομιδής υλικών.

Αύξηση κατά 43.819,51 € και μείωση μηδενική (χωρίς 18%Ε.Ο.).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Αύξηση κατά 254.579,44€, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πίνακες αναθεώρησης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικά το οικονομικό αντικείμενο του έργου διαμορφώνεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου-1ου	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου - ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1) :	1.606.605,30 €	1.736.008,09 €	1.846.378,59 €	110.370,50 €	239.773,29 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% x Σ1) :	289.188,95 €	312.481,46 €	332.348,15 €	19.866,69 €	43.159,20 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. (Σ2) :	1.895.794,25 €	2.048.489,55 €	2.178.726,74 €	130.237,19 €	282.932,49 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% x Σ2) :	284.369,14 €	131.673,84 €	1.436,65 €	-130.237,19 €	-282.932,49 €
ΣΥΝΟΛΟ (Σ3) :	2.180.163,39 €	2.180.163,39 €	2.180.163,39 €	0,00 €	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18%) :	5.740,81 €	5.740,81 €	5.740,81 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (Σ4) :	2.223.904,20 €	2.223.904,20 €	2.223.904,20 €	0,00 €	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	83.519,10 €	83.519,10 €	338.098,54 €	254.579,44 €	254.579,44 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ (Σ5) :	2.307.423,30 €	2.307.423,30 €	2.562.002,74 €	254.579,44 €	254.579,44 €
Φ.Π.Α. (24%) :	553.781,59 €	553.781,59 €	614.880,66 €	61.099,07 €	61.099,07 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (Σ6) :	2.861.204,89 €	2.861.204,89 €	3.176.883,40 €	315.678,51 €	315.678,51 €

Συνεπώς, με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΩΝ 2024-2025**», της αναδόχου εταιρείας «**ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**», προτείνεται, σε σχέση με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, να αυξηθεί η δαπάνη εργασιών προ Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτων εργασιών κατά 130.237,19€ μειώνοντας ισόποσα τη δαπάνη για τις απρόβλεπτες εργασίες, να διατηρηθεί αμετάβλητη η δαπάνη απολογιστικών και να αυξηθεί η δαπάνη αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ κατά 254.579,44€ χωρίς ΦΠΑ.

Συνολικά επομένως, προτείνεται ο 2^{ος} Α.Π.Ε. να είναι συνολικής δαπάνης **3.176.883,40€** (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%), οπότε είναι σε αύξηση με την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ κατά **315.678,51€** και απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΩΝ 2024-2025**», Αναδόχου εταιρείας: **ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗΣ Α.Ε.**

Σύμφωνα με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. το ποσό της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται σε **3.176.883,40€**, εκ των οποίων δαπάνης 24% Φ.Π.Α. 614.880,66€,

δηλαδή: δαπάνη εργασιών 2.223.904,20€ (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και πλέον τούτων αναθεώρηση 338.098,54€ (σε αύξηση με την αρχική σύμβαση).

Η αναθεώρηση έχει υπολογισθεί με προσωρινούς συντελεστές.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΩΝ 2024-2025», Αναδόχου εταιρείας: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. το ποσό της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 3.176.883,40€, εκ των οποίων δαπάνης 24% Φ.Π.Α. 614.880,66€, δηλαδή: δαπάνη εργασιών 2.223.904,20€ (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και πλέον τούτων αναθεώρηση 338.098,54€ (σε αύξηση με την αρχική σύμβαση). Η αναθεώρηση έχει υπολογισθεί με προσωρινούς συντελεστές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 506/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**