

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 700/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης και της 2ης τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομφάτου» προϋπολογισμού 4.100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22-7-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/242425/4687/17-7-2026 έγγραφη** πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ισμαήλο Φατήχ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Κατσογριδάκης Στυλιανός** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 9) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 2) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 215585/3106/17-07-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 17-07-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από 18-5-2022 υπογραφείσα σύμβαση συνολικού ποσού **2.883.285,45 €** (με Φ.Π.Α.) και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης **3.230.000,00 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 408/πρ.19/19-5-2023 (ΑΔΑ : 9Π2Α7ΛΒ-ΤΧ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
7. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης **3.470.000,00 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 1056/πρ.42/11-12-2023 (ΑΔΑ : ΡΠΑΧ7ΛΒ-02Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ, που περιλαμβάνει και την 1^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης ύψους **240.000,00 €** σε ποσοστό **8,86 %** της αρχικής Σύμβασης, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις

τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.

8. Τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης **3.725.904,72 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος περιλαμβάνει την 1^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης ύψους **240.000,00 €** σε ποσοστό **8,86 %** της αρχικής Σύμβασης και τη 2^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης ύψους **150.000,00 €** σε ποσοστό **4,48 %** της αρχικής Σύμβασης, με το άθροισμα των δύο τροποποιήσεων (**13,34 %**) να εξακολουθεί να είναι μικρότερο του 15 %, γεγονός που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
9. Την αρ.7/πρ.4/25-6-2026 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ. τόσο για την έγκριση των «επί έλασσον» δαπανών του 3^{ου} Α.Π.Ε., όσο και για τη 2^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 4,48 %.
10. Την αρ.πρωτ. 2641/13-7-2026 Προέγκριση της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», στην οποία διατυπώνεται η θετική της γνώμη.

και σας αποστέλλουμε συνημμένα την Αιτιολογική Έκθεση και το σχέδιο του 3^{ου} Α.Π.Ε., τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης και τη 2^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης συνοδευόμενη από το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομφάτου**», συνολικής δαπάνης **3.725.904,72 €** (με Φ.Π.Α.) εκ των οποίων :

α) Το ποσό των **3.335.904,72 €** αφορά τον 3^ο Α.Π.Ε. που είναι αυξημένος κατά 105.904,72 € σε σχέση με το 2^ο Α.Π.Ε., λόγω της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

β) Το ποσό των **240.000,00 €** αφορά την 1^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 8,86 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη απαραίτητη, καθώς απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών και αντλήσεων, έτσι ώστε να εκτελεστούν με επιτυχία οι εργασίες θεμελίωσης των βάθρων της γέφυρας που βρίσκονται εντός της κοίτης. Επίσης, είναι αναγκαία η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της εν λόγω 1^{ης} τροποποίησης, καθώς έπρεπε να συμπεριληφθούν σ' αυτήν διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία

β) Το ποσό των **150.000,00 €** αφορά τη 2^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 4,48 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη απαραίτητη, καθώς απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθεί με επιτυχία η αποκόλληση και κατάπτωση τμήματος του πρανούς στο ανατολικό τμήμα της οδού συναρμογής της γέφυρας με την υφιστάμενη επαρχιακή οδό. Η 2η τροποποίηση Σύμβασης συνοδεύεται από το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει έξι νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «**Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομφάτου**» ποσού **3.335.904,72 €**, που είναι αυξημένος κατά 105.904,72 € σε σχέση με το 2^ο Α.Π.Ε., λόγω της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων

β) την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης ποσού **240.000,00 €**, που αφορά ανάλωση απροβλέπτων ύψους 23.154,37 €, και που παραμένει σε ισοζύγιο με την 1^η τροποποίηση

γ) την έγκριση για τη 2^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 4,48 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των **150.000,00 €**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομφάτου» προϋπολογισμό 4.100.000,00€ (με Φ.Π.Α.), εγκρίνει:

α) τον 3ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου ποσού 3.335.904,72€, που είναι αυξημένος κατά 105.904,72€ σε σχέση με το 2^ο Α.Π.Ε., λόγω της αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων

β) τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης ποσού 240.000,00€, που αφορά ανάλωση απροβλέπτων ύψους 23.154,37€, και που παραμένει σε ισοζύγιο με την 1^η τροποποίηση
γ) τη 2^η τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης σε ποσοστό 4,48%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 150.000,00€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 700/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**