

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 769/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση της διατομής του χειμάρρου Καλλιφύτου σε μήκος 100 μέτρων (σε απόσταση 150 μέτρων ανάντι της σωληνωτής διάβασης Αρκαδικού) με σκοπό την προστασία του παρακείμενου δρόμου», με τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά 13.924,91 ευρώ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-8-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/277394/5267/14-8-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 2) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του πρώτου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής κα. Μποδούρογλου Κατερίνα.

Κατά την συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής κ. Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 769: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 260988/5199/31-07-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 30-07-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Του Εφραιμίδη Αναστάσιου, Πολιτικού Μηχανικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νουςας Υπηρεσίας του έργου **«Συντήρηση και αποκατάσταση της διατομής του χειμάρρου Καλλιφύτου σε μήκος 100 μέτρων (σε απόσταση 150 μέτρων ανάντι της σωληνωτής διάβασης Αρκαδικού) με σκοπό την προστασία του παρακείμενου δρόμου»** που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) με Κωδικό Δράσης 240802002 και ΚΑΕ 9779, σχετικά με την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., με τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά **13.924,91€ με Φ.Π.Α.** (11.229,77€ χωρίς ΦΠΑ, 2.695,14 € ΦΠΑ) για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Το ΦΕΚ 4021τ.Β'/02-07-2026 "Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".

3. Το Π.Δ.7/31-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), και ειδικότερα τα άρθρα 132, 153 και 156.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
7. Το Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026) άρθρο 113.
8. Τον από 09-07-2026 2^{ου} Α.Π.Ε. που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
9. Την από 10-07-2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (6^ο Πρακτικό 2026 / θέμα 11^ο) για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού), με τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης (σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1.ε του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
10. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

- Το έργο χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Κ.Α.Π. 80% της Περιφέρειας ΑΜ.Θ. Έτους 2023, απόφαση 147/2023 (πρακτικό 16ο/2023) « Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2024» του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (ΑΔΑ: Ω8ΤΨ7ΛΒ-Τ69). Προϋπολογισμός μελέτης : 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
- Έγκριση Μελέτης : 11578/20-10-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας
- Την με αρ. πρωτ. 3791/15-4-2024 Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., (ΑΔΑ: ΨΔΕΗ7ΛΒ-Ε2Γ ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014610284 2024-04-17) στον οικονομικό φορέα «Ιωαννίδης Λάζαρος». - Μέση Έκπτωση : 3,0%.
- Την με αρ. πρωτ. 3933/17-4-2024 Κοινοποίηση της 3791/15-4-2024 Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.-
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. πρωτ. 4446 / 30-4-2024 Συμφωνητικό Κατασκευής (ΑΔΑ: 9ΛΓΛ7ΛΒ-Υ9Η ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01471210 2024-05-02)
- Ποσόν Σύμβασης : 58.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 72.168,00 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Συμβατικής Περαιώσεως : 30-10-2024
- Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως : αριθμός απόφασης 957/31-10-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- Ημερομηνία 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως : 31-11-2024
- Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. υπ' αριθ. 13487/18-11-2024 απόφαση του Αναπληρ. Προϊστάμενου της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμού 72.165,48 € με ΦΠΑ, σε μείωση ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά 2,52€ με ΦΠΑ.
- Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης: υπ' αριθ. 15003/29-01-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
- Βεβαίωση περάτωσης του έργου: υπ' αριθ. 14750/18-12-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
- Προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικός προϋπολογισμού **85.434,21 €** με ΦΠΑ, αυξημένος κατά 13.268,73 € ως προς τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.
- Το έργο εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για την τελική οικονομική τακτοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις ποσότητες της εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης, καθώς και για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα **i)** με την υπ' αριθμ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», **ii)** την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών και **iii)** το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026).

Η δαπάνη εργασιών με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 48.871,86 € (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.373,10 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και ισοζύγιο ως προς τον 1^ο ΑΠΕ.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 85.434,21 € με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	42.498,76	48.871,86	48.871,86
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	7.649,78	8.796,93	8.796,93
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	50.148,54	57.668,79	57.668,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.522,28	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	57.670,82	57.668,79	57.668,79
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	529,18	529,18	11.229,77
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	58.200,00	58.197,97	68.898,56
Φ.Π.Α. 24%	13.968,00	13.967,51	16.535,65
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	72.168,00	72.165,48	85.434,21

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,00 €.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 11.229,77€ παρουσιάζει αύξηση κατά 10.700,59 € σε σχέση με αυτό του 1ου Α.Π.Ε.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλιο του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 16.535,65 € αυξημένο κατά 2.568,14 € από αυτό του 1^{ου} ΑΠΕ.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι αυξημένος κατά 13.268,73 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης. Το συνολικό του οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 68.898,56 € χωρίς ΦΠΑ, 16.535,65 € ΦΠΑ και 85.434,21 € μαζί με το ΦΠΑ.

Γ. ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Επειδή, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα **i)** με την υπ' αριθμ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», **ii)** την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών και **iii)** το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026).

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 αναφέρεται ότι «...Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο...».

Επίσης, στο άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016, αναφέρεται ότι :

«1. α)...

β)...

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α....»

Τέλος, στο άρθρο 113 «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων» του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026) αναφέρεται ότι :

« 1. Προσωρινοί συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, που καθορίστηκαν με την υπ' αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016» (Β' 5983), την υπ' αρ. 166653/27.5.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016» (Β' 2735) και την υπό στοιχεία Δ11/334219/25.10.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016» (Β' 5565), οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 (Α' 147) περί αναθεωρητικής περιόδου για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων, καθίστανται οριστικοί για τα παρελθόντα τρίμηνα όπου αυτοί έχουν εφαρμοστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται, εφεξής, για όλα τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, ως προς τις τελικές τους προβλέψεις για τις βασικές τιμές στις συμβάσεις έργων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται μετά τη

δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 170 του ν.4412/2016 (Α' 147), περί Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, ή μέχρι την τροποποίησή τους...».

Εφόσον λοιπόν, ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης και πληρούνται όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Συντήρηση και αποκατάσταση της διατομής του χειμάρρου Καλλιφύτου σε μήκος 100 μέτρων (σε απόσταση 150 μέτρων ανάντι της σωληνωτής διάβασης Αρκαδικού) με σκοπό την προστασία του παρακείμενου δρόμου**» με τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά **13.924,91€ μαζί με το Φ.Π.Α.** (11.229,77€ χωρίς ΦΠΑ, 2.695,14 € ΦΠΑ) για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Δράμας του έργου «**Συντήρηση και αποκατάσταση της διατομής του χειμάρρου Καλλιφύτου σε μήκος 100 μέτρων (σε απόσταση 150 μέτρων ανάντι της σωληνωτής διάβασης Αρκαδικού) με σκοπό την προστασία του παρακείμενου δρόμου**» με τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά **13.924,91€ μαζί με το Φ.Π.Α.** (11.229,77€ χωρίς ΦΠΑ, 2.695,14 € ΦΠΑ) για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 769/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**