

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 33/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 851/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 8.877,70 ευρώ με Φ.Π.Α., ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου, κατασκευής νέας απολυμαντικής τάφρου και συντήρηση της υπάρχουσας, επί της Ε.Ο. 14 Δράμας - Ξάνθης», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9-9-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/299663/5723/4-9-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 851:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 289581/5802/27-08-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Περιφερειακή Επιτροπή – Αντικατάσταση άρθρου 175 Ν.3852/2010» και του άρθρου 20 «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής – προσθήκη άρθρου 175Α στο Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023 και συγκεκριμένα το Άρθρο 175Α Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής:  
Παράγραφος 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές,  
Παράγραφος 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: Υποπαράγραφος β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
2. Το ΦΕΚ 4021τ.Β'/02-07-2026 "Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών

4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017, ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
7. Τον από 24-08-2026 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
8. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
9. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων α) για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) για την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, θέμα 7<sup>ο</sup> του 7<sup>ου</sup> Πρακτικού/ 26-08-2026.

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Κ.Α.Π. ΟΔΙΚΟ της Περιφέρειας ΑΜ.Θ. Έτους 2026, απόφαση 27/2026 (πρακτικό 6ο/2026) « Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ 2026» του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (ΑΔΑ: 9Φ3Θ7ΛΒ-ΞΨΑ). Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Προϋπολογισμός Μελέτης 60.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ)
3. Έγκριση Μελέτης : 154001/3016/12-05-2026 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας
4. Την με αρ. πρωτ. 189645/3770/09-06-2026 Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ, (ΑΔΑ: 9ΖΜ67ΛΒ-ΨΘΨ ΑΔΑΜ: 26ΑΥΡΔ019185536 2026-06-09) στον οικονομικό φορέα «Ιωαννίδης Λάζαρος». - Μέση Έκπτωση : 1,0%.
5. Την με αρ. πρωτ. 190046/3775/09-06-2026 Κοινοποίηση της 189645/3770/09-06-2026 Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.-
6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. πρωτ. 203183/4052/18-06-2026 Συμφωνητικό Κατασκευής (ΑΔΑ: 93ΦΧ7ΛΒ-ΗΙΩ ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019266467 2026-06-19)
7. Ποσόν Σύμβασης : 47.903,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και 59.400,00 € με Φ.Π.Α.
8. Ημερομηνία Συμβατικής Περαιώσεως : 18-12-2026
9. Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε., 1η Σ.Σ. του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος αξίας Τροποποιήσεις) και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Προϋπολογισμός του παρόντα προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: **47.903,22 €** χωρίς Φ.Π.Α. και **59.400,00 €** με Φ.Π.Α..
11. Συνολική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ως προς την Αρχική Σύμβαση =68.277,70 - 59.400,00 =8.877,70 €.
12. Ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση= (((47.732,94 +7.159,44)/ 47.732,94)-1)×100 = **14,99%** <15%.

#### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

- B.1** Τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων, καθώς και για να καλύψει την ανάγκη σύνταξης των πέντε (5) νέων τιμών του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων:

1. Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

2. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
3. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ
4. Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 110 mm
5. Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

**B.2** Την τροποποίηση ήσσονος αξίας της αρχικής σύμβασης με την ανάθεση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται κάποιες ποσότητες των νέων τιμών, καθώς και κάποιες που δεν είχαν προμετρηθεί σωστά στην αρχική σύμβαση, αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου.

Η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικείμενου ως προς την Αρχική Σύμβαση είναι 8.877,70 €. (με Φ.Π.Α.)

Επισημαίνεται ότι με την τροποποίηση αυτή δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

### **Γ. ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ**

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τροποποιείται η Αρχική Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες οι οποίες προέκυψαν λόγω:

Α) απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκσκαφή, καθώς το έδαφος ήταν αμμώδης με αποτέλεσμα την ανάγκη κατασκευής υπόβασης οδοστρώσας

Β) της ανάγκης για μετακίνηση της αρχικής θέσης των φρεατίων λόγω ύπαρξης δικτύου ΟΚΩ και

Γ) αύξησης του απαιτούμενου οπλισμού στην τάφρο.

Οι παραπάνω εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική του φύση.

Η προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλ. της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 που αναφέρει : «....Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο , εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: **α)** των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και **β)** του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

### **Τήρηση των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας:**

**α)** η υπέρβαση που οφείλεται στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 7.159,44 € χωρίς Φ.Π.Α. < 7.159,94 € χωρίς Φ.Π.Α. (κατώτατο όριο του άρθρου 5),

**β)** το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικείμενου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε  $((47.732,94 + 7.159,44) / 47.732,94 - 1) \times 100 = 14,99\%$  δηλ. είναι μικρότερο από το 15%.

**γ)** Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Υπέρ της έγκρισης του Οικονομικού Αντικείμενου του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Προϋπολογισμού **68.277,70 € με Φ.Π.Α.**, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικείμενου της σύμβασης με υπέρβαση κατά **8.877,70 €** ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 14 ΔΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ»,** που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση=  $((47.732,94 + 7.159,44) / 47.732,94 - 1) \times 100 = 14,99\% < 15\%$ .

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Οικονομικό Αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Προϋπολογισμού 68.277,70€ με Φ.Π.Α, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης με υπέρβαση κατά 8.877,70€ ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 14 ΔΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση=  $(47.732,94 + 7.159,44) / 47.732,94 - 1) \times 100 = 14,99\% < 15\%$ .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 851/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ  
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**