

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 1019/2026

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών ασφαλτοταπτήτων κυκλοφορίας επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ροδόπης», συνολικού ποσού συμβάσεως 657.430,05 ευρώ με Φ.Π.Α. (681.463,12 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε.).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29-10-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/359713/6340/23-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίτζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1019:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 345724/5142/16-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, και ειδικότερα τα άρθρα 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 153 «Αναθεωρητική περίοδος...» και 156 «Συμπληρωματικές συμβάσεις – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών».
2. Τα άρθρα 608 και 609 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 103), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οποία η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων.
3. Την αρ. 60924/2-7-2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Β' 4021/02-07-2026), και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 24 αυτής.
4. Την αρ. οικ. 309134/5900/11-9-2026 (ΑΔΑ: ΨΤΙ87ΛΒ-ΘΥΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Επανατοποθέτηση-Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
5. Την υπ' αριθ. 712/πρακτ.35/13-8-2025 (ΑΔΑ: ΨΑ4Η7ΛΒ-ΩΩΞ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017745187) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.».
6. Την από 17-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017942170) σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 657.430,05€ με ΦΠΑ, με μέση έκπτωση 3,33% και συμβατική προθεσμία έξι (6) μηνών, ήτοι έως 17-05-2026.
7. Την υπ' αριθ. 486/πρακτ.20/28-05-2026 (ΑΔΑ: ΡΟ3Β7ΛΒ-ΞΞΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΑΜΘ, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εντός της οριακής προθεσμίας του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, έως 17-08-2026.

8. Την αρ. πρωτ. 314106/4593/17-09-2026 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 17-08-2026.
9. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, με την αιτιολογική έκθεση και το φύλλο ελέγχου του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που συντάχθηκαν από την επίβλεψη και υπογράφονται από τον ανάδοχο.
10. Την υπ' αριθ. 11/2026 πράξη (10η Συνεδρίαση, 09-10-2026) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) ΠΑΜΘ, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης χρήσης των επί ελάσσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε.
11. Το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να ενσωματώσει τις οριστικές ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, καθώς και την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης τιμών λόγω ενεργοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 (Υ.Α. 359881/2021, ΦΕΚ Β' 5983/20-12-2021). Δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο ούτε το αντικείμενο του έργου και δεν εισάγονται νέες εργασίες.
12. Το γεγονός ότι οι αυξήσεις των εργασιών (με Γ.Ε.&Ο.Ε.) ανέρχονται σε 65.914,72€, από τις οποίες 62.328,65€ καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και 3.586,07€ από επί ελάσσον δαπάνες άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (αθροιστικά μεταφερόμενη επί ελάσσον δαπάνη μεταξύ ομάδων 1.253,54€), εντός των ορίων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (κανόνες 20% και 10%).
13. Το γεγονός ότι η δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.&Ο.Ε. διαμορφώνεται σε 477.859,04€, εντός της αρχικής συμβατικής δαπάνης εργασιών πλέον απροβλέπτων (477.859,95€), ενώ το κονδύλιο αναθεώρησης αυξάνεται κατά 19.381,51€ (από 49.977,56€ σε 69.359,07€). Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 681.463,12€ με ΦΠΑ 24%, αυξημένη κατά 24.033,07€ (3,66%) αποκλειστικά λόγω της αναθεώρησης.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ», αναδόχου «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.», συνολικής δαπάνης 681.463,12€ με ΦΠΑ 24%, ήτοι αυξημένου κατά 24.033,07€ (3,66%) έναντι της αρχικής σύμβασης (657.430,05€) λόγω αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης, με χρήση απροβλέπτων 62.328,65€ και επί ελάσσον δαπανών 3.586,07€ κατά το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΑΜΘ (πράξη 11/2026).

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ», αναδόχου «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.», συνολικής δαπάνης 681.463,12€ με ΦΠΑ 24%, ήτοι αυξημένου κατά 24.033,07€ (3,66%) έναντι της αρχικής σύμβασης (657.430,05€) λόγω αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης, με χρήση απροβλέπτων 62.328,65€ και επί ελάσσον δαπανών 3.586,07€ κατά το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΑΜΘ (πράξη 11/2026).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1019/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ  
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**