

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 29/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 640/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση: 1) Του 2ου ΑΠΕ – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 2) Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου μέσω του Ο.Π.Σ. ως προ το ποσό της δημόσιας δαπάνης από το ποσό των 2.342.847,93 ευρώ στο ποσό των 3.433.522,60 ευρώ του υποέργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του δήμου Αλεξανδρούπολης – φάση Α΄» του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ. και της λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Α.Μ.Θ. μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12/01/2021–φάση Α΄».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-7-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/230690/3955/19-7-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 640:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 222318/4898/12-07-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 211107/5928/05-08-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α»
6. Την Υπ' αριθμ. πρωτ. 269417/1986/08-10-2021 (Α.Δ.Α.: 6Κ6Ε7ΛΒ-Σ6Ζ, Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009491823) απόφαση ορισμού υποέργων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
7. Την Υπ' αριθμ. 689/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΧ7ΛΒ-Β9Ψ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 307797/8409/08/11/2021 (Α.Δ.Α.: 6ΕΖΓ7ΛΒ-ΜΜΑ, Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009493464 2021-11-08) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ).

9. Την υπ' αριθμ. 824/21-12-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΒΘΔ7ΛΒ-Χ3Ω) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 3-12-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του υποέργου.
10. Την υπ' αριθμ. 216/6-4-2022 (Α.Δ.Α.: 6Β6Δ7ΛΒ-4ΧΓ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 28/03/2022, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
11. Τη με αριθμ. 370/2-6-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΟΨΣ7ΛΒ-ΓΣ0) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2022, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184445), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»
12. Την υπ' αριθμ. 568/2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
13. Την από 22/8/2022 (αριθμ. πρωτ. 242182/5619 ΑΔΑ: 6Π9Ν7ΛΒ-ΘΙ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011124852) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 2.183.922,82€ Ευρώ (με ΦΠΑ), με ημερομηνία συμβατικής περαίωσης την 22/11/2023, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ 263670/6126 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγκρισης του χρονοδιαγράμματος.
14. Την αριθμ. πρωτ. 90846/1952/10-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ6Χ7ΛΒ-ΚΦΔ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του υπόψιν υποέργου, ο οποίος κλείνει στο ποσό των 2.342.847,93€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ποσού 158.925,11€, μόνο λόγω της δαπάνης των αναθεωρήσεων.
15. Την αριθμ. 1022/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση του έργου μέχρι 22/02/2024, η οποία αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας του υποέργου κατά τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4.
16. Την αριθμ. 158/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 07/07/2024, κατ' άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4.

#### **Και επειδή:**

1. Η μελέτη του υπόψιν υποέργου προέβλεπε τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων, την αποκατάσταση των υφιστάμενων αναχωμάτων καθώς και των λιθορριπών και συρματοκιβωτίων, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων Ιανουαρίου του 2021, με παρεμβάσεις στα ρέματα Αισύμης, Άβαντα, Αμφιτρίτης, Μαΐστρου, Απαλού, Κίρκης, Συκορράχης, Παλαγίας, Χιλής, Μάκρης, Δικέλλων, Αγνάντιας, Άνθειας και Αριστήνου.
2. Το υποέργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, Υπο-πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ831 ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2023ΝΠ83100006 ΚΑΙ ΜΙΣ 5201933 και δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
3. Στις 19-08-2023 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μέγα πυρκαγιά, με τη συνολική έκταση που κατέκαψε στο Νομό Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά να ξεπερνά τα 935.000 στρέμματα. Η πρωτοφανής σε έκταση αυτή δασική πυρκαγιά επεκτάθηκε σε έκταση που αντιστοιχεί σχεδόν στο 48% του Δήμου Αλεξανδρούπολης καταστρέφοντας αγροτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις. Λόγω της πλήρους αποψίλωσης των περιοχών αυτών από το φυτικό στοιχείο, αναμένονται δυσμενείς συνέπειες ακόμα και σε ήπια πλημμυρικά φαινόμενα.
4. Με την αριθμ. πρωτ. Α3121/19-08-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19/08/2023 στην παραπάνω περιοχή, με ισχύ ως 19/02/2024, η οποία παρατάθηκε έως 19/08/2024 με την αριθμ. Α522/19-02-2024 απόφαση.
5. Με το αριθ. πρωτ. 93/31.08.2023 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ζητήθηκε η επιτάχυνση των αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

6. Με το αριθμ. πρωτ. ΥΠ 749/02-09-2023, έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ζητήθηκε η λήψη άμεσων μέτρων και ο συντονισμό δράσεως για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ειδικά σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές.

7. Με το αριθμ. πρωτ. Α3543/02-09-2023, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε η άμεση υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεδομένου του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στις λεκάνες απορροής, σε περιοχές που η φυσική βλάστηση δασών και δασικών εκτάσεων έχει καταστραφεί από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

8. Η καταστροφή της υπάρχουσας βλάστησης, λόγω της μέγας πυρκαγιάς του Αυγούστου 2023, έχει ως βασική συνέπεια την αύξηση της μέγιστης τιμής της παροχής των υδάτων (περίπου έως και τριπλάσια τιμή) σε σχέση με την παροχή στον αντίστοιχο χρόνο στην ίδια δασωμένη περιοχή, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη τιμή παροχής (μεγαλύτερος όγκος νερού σε μικρότερο χρόνο), τη δημιουργία μεγαλύτερης επιφανειακής απορροής στη λεκάνη απορροής των ρεμάτων που βρίσκονται στην καμένη περιοχή και οδηγεί στη διάβρωση και παράσυρση του εδάφους από τις πλαγιές των λεκανών προς την κοίτη και στη σημαντική αύξηση των υδάτων και της στερεοπαροχής που καταλήγουν στην κοίτη.

9. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις επερχόμενες εποχιακές βροχοπτώσεις που τείνουν τελευταία να είναι πολύ ισχυρές, θα συντελέσει στην εμφάνιση επιφανειακής απορροής και διάβρωσης του εδάφους, στη μείωση της ικανότητας του εδάφους να συγκρατήσει την υγρασία, στην αύξηση της παροχής στα υδατορέματα και τελικά στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων τόσο στις ίδιες λεκάνες όσο και στις αντίστοιχες πεδινές περιοχές. Κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για δραστηρότερες παρεμβάσεις στα ρέματα, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας των ρεμάτων, την αποκατάσταση και προστασία των πρηνών τους σε μεγαλύτερα τμήματα.

10. Η κοίτη και η λεκάνη απορροής του ρέματος Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνη), το οποίο έχει μήκος 14 χιλ και διέρχεται μεταξύ του οικισμού της Μαΐστρου και της Ανατολικής περιοχής της πόλης, βρίσκονται στο σύνολο τους, εντός της πληγείσας από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2023 περιοχή. Κρίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για δραστηρότερες παρεμβάσεις στο ρέμα αυτό, με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας του, την αποκατάσταση και προστασία των πρηνών του σε μεγαλύτερα τμήματα για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη μέγα πυρκαγιά Αυγούστου 2023.

11. Η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την αριθμ. πρωτ. 90846/1952/10-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ6Χ7ΛΒ-ΚΦΔ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, έγινε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι συνολικές ποσότητες των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τότε εκτελεσμένες εργασίες καθώς και τις υπολειπόμενες, βάσει της μελέτης και εκτιμήσεων από νέες προμετρήσεις και αναλώθηκε το σύνολο σχεδόν των προβλέπτων δαπανών.

12. Επειδή όμως η δαπάνη κατασκευής των επιπλέον αυτών ποσοτήτων εργασιών που αφορούν σε παρεμβάσεις στο ρέμα Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνη), για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα μετά τη μέγα πυρκαγιά, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, απαιτείται η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

13. Εκ των ανωτέρω λόγων, συντάχθηκε ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, αφενός μεν για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των διαφόρων εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβείς μετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου, αφετέρου δε για να καλυφθεί η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 49,99% για τις επί πλέον παρεμβάσεις που απαιτούνται να εκτελεστούν στο ρέμα Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνη).

14. Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 867.574,37 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 1.090.674,67 € με τον ΦΠΑ ως προς τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 2.768.969,84 € χωρίς τον ΦΠΑ και 3.433.522,60 € με τον ΦΠΑ.

15. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ από τις 18/06/2024 εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης από το ποσό των 2.342.847,93€ στο ποσό των 3.433.522,60€ με ΦΠΑ.

16. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, γνωμοδότησε θετικά για τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ-1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβασης με την αριθμ 31/2024 γνωμοδότησή του.

17. Η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δεν τροποποιεί το βασικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016, καθόσον αφορά σε επί πλέον εργασίες που δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, είναι απολύτως αναγκαίες και προέκυψαν λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν (εκδήλωση της μέγα πυρκαγιάς Αυγούστου 2023).

18. Η ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, άμεσα, με το αριθμ. πρωτ. 303266/7001/02-10-2023 έγγραφό της, απέστειλε αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης του υποέργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α, προκειμένου να καλυφθεί η επι πλέον δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, από το Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών .

19. Με την αριθμ. πρωτ. 8029 / 25-04-2024 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η κατανομή πόρων ύψους €1.249.600 προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου με MIS 5201882 «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης – Α' φάση» από το Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών, για την κάλυψη των αναθεωρήσεων του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του ποσού του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

20. Με την αριθμ. 111/2024 εγκρίθηκε και υποβλήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, αίτημα για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ. και της λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Α.Μ.Θ. μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12-01-2021 – φάση Α'», υποέργο α/α 2: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του δήμου Αλεξανδρούπολης – φάση Α'», ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό του 2.183.922,82€ στο ποσό των 2.342.847,93€, λόγω των αναθεωρήσεων των τιμών του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του υποέργου κατά 158.925,11€.

21. Συνακόλουθα απαιτείται η υποβολή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ και αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. από το ποσό του 2.342.847,93€ στο ποσό των 3.433.522,60€, λόγω του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση για το υποέργο με α/α 2: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021-ΦΑΣΗ Α», που χρηματοδοτείται από Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-202, από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ831 ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2023ΝΠ83100006, MIS 5201933 και δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

1. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικείμενου κατά 867.574,37 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 1.090.674,67 € με τον ΦΠΑ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 2.768.969,84 € χωρίς τον ΦΠΑ και 3.433.522,60 € με τον ΦΠΑ, με το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης να αναλύεται ως ακολούθως:

- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 735.232,52€
- ΕΟ 18% : 132.341,85€
- ΣΥΝΟΛΟ: 867.574,37€
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 12.001,98€
- ΣΥΝΟΛΟ: 879.576,35€
- ΦΠΑ 24%: 211.098,32

• ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.090.674,67€

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ., ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του υποέργου από το ποσό των 2.342.847,93€ στο ποσό των 3.433.522,60€,

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Για το υποέργο με α/α 2: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021-ΦΑΣΗ Α», που χρηματοδοτείται από Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-202, από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ831 ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2023ΝΠ83100006, MIS 5201933 και δικαιούχο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίνει:

1. Το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού του αντικειμένου κατά 867.574,37 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 1.090.674,67 € με τον ΦΠΑ ως προς τον 1ο Α.Π.Ε., και με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 2.768.969,84 € χωρίς τον ΦΠΑ και 3.433.522,60 € με τον ΦΠΑ, με το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης να αναλύεται ως ακολούθως:

• ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 735.232,52€

• ΕΟ 18% : 132.341,85€

• ΣΥΝΟΛΟ: 867.574,37€

• ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 12.001,98€

• ΣΥΝΟΛΟ: 879.576,35€

• ΦΠΑ 24%: 211.098,32

• ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.090.674,67€

2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ., ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του υποέργου από το ποσό των 2.342.847,93€ στο ποσό των 3.433.522,60€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 640/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**