Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 10:34:08 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1040/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

Στη συνέχεια αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν.5314/2026 ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής ότι το πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι κατεπείγον.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1040: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 369839/7338/02-11-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (Φ.Ε.Κ. 103 Α'/29-06-2026) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Την υπ' αριθμ πρωτ. 60924/30-06-2026 (ΦΕΚ 4021/Β΄/02.07.2026) «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), και ειδικότερα τα άρθρα 132, 153 και 156.
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β΄/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α΄ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
7. Το Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α΄/30-03-2026) άρθρο 113.
8. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας.
9. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

10. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ, θέμα 17ο του 8ου Πρακτικού / 22-10-2026, του έργου του θέματος.

Α. Σύντομο Ιστορικό

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2023» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας, καινοτόμες δράσεις- έξυπνες πόλεις, λοιπές δράσεις» σύμφωνα με την αριθμ. 255.3/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΩΟ346Ψ844-Ξ5Π).
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον ΑΛΕ 01.4071.3170105001 (Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά) προϋπολογισμού του έτους 2026, συνολικού ύψους 300.000,00€, σύμφωνα με την με αριθμ. Α/Α 448 απόφαση δέσμευσης πίστωσης/ανάληψη υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας (ΑΔΑ:6ΑΧΣ7ΛΒ-2ΞΝ & ΑΔΑΜ:26REQ018384547 2026-01-26)

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 681/26-01-2023 ΔΤΕ Π.Ε. Δράμας.
- Δημοπράτηση: 29-11-2024 - Μέση Έκπτωση: 18,35%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 12/2025, αριθ. απόφ. 245/27-03-2025 της Περιφερειακή Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ..
- Έλεγχος νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αριθμ πρωτ.: 32256/15-04-2025 της με αριθμ απόφ. 245/27-03-2025 της Περιφερειακή Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 148352/06-05-2025., ΑΔΑ:ΨΓΠΔ7ΛΒ-ΙΨ9 & ΑΔΑΜ:25SYMV016760038 2025-05-06.
- Ποσόν Σύμβασης: «197.530,33 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) και «244.937,61 €» (με Φ.Π.Α. 24%).
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 06-11-2026.
- Ο προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε., είναι μειωμένος ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά 4.188,42€ και με ΦΠΑ 5.193,64€.

Β. Αντικείμενο 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων καθώς οι ανάγκες πεδίου επέβαλαν τον περιορισμό των ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της μελέτης.
Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 193.341,91€ με το ΦΠΑ, με μείωση του Οικονομικού του Αντικειμένου κατά 5.193,64€ με το ΦΠΑ ως προς την Αρχική Σύμβαση, ή 2,12% αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	**143.733,79**	**161.744,34**
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	**25.872,08**	**29.113,98**
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	**169.605,87**	**190.858,32**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	**25.440,88**	**0,00**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	**195.046,75**	**190.858,32**
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	**2.483,58**	**2.483,58**
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	**197.530,33**	**193.341,91**

Μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανένας λογαριασμός και εκκρεμεί η πληρωμή του πρώτου λογαριασμού.

Γ. Γνώμη Εισήγηση

Η σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε έγινε λαμβάνοντας υπόψη την το άρθρο 156 του νόμου 4412/2016. Για την σύνταξη των νέων τιμών εφαρμόστηκαν τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε 265.717,48€, ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά 4.188,42€ (με ΦΠΑ 5.193,64€) ή **2,12%**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τις μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων, καθώς οι ανάγκες πεδίου επέβαλαν τον περιορισμό των ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι με τις μεταβολές ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της μείωσης του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 4.188,42€ και με ΦΠΑ 5.193,64€) ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ».**

Παρακαλούμε το θέμα να συζητηθεί ως εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω διαθεσιμότητας περιορισμένου χρόνου ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για το εν λόγω έργο.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και τη μείωση του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 4.188,42€ και με ΦΠΑ 5.193,64€) ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1040/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ