Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 10:01:39 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1043/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.», για το έργο: «Μελέτη δημιουργίας κυκλικού κόμβου στην περιοχή παλιού Νοσοκομείου Καβάλας», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 101.033,24 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1043: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 363274/8535/27-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 668/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξις– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.(Organization For Local Development) Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.». για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» καθώς επίσης και **ο ορισμός εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μελών με τον αναπληρωτή τους στην επιτροπή παρακολούθησης**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

5. Το άρθρο 19 του Ν. 5056/2023 - Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο εισηγείται την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξις– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.(Organization For Local Development) Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.». για το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ/ΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ» (ΑΔΑ: 6ΧΘ27ΛΒ-ΘΜΠ) άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 10/12/2026.

Και επειδή:

Ο Οργανισμός μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης (σχετ. -1-) προχώρησε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι συμβάσεων μίσθωση έργου που απαιτούνταν για την εκτέλεση της προγραμματικής.

Από την ανωτέρω διαδικασία υπογράφηκαν πέντε συμβάσεις μίσθωσης έργου, ενός ΠΕ Γεωτεχνικού για την Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, ενός Τοπογράφου Μηχανικού για την τοπογραφική μελέτη, ενός Πολιτικού Μηχανικού (συγκοινωνιολόγου) για τη συγκοινωνιακή μελέτη, ενός Πολιτικού Μηχανικού (στατικού) για τη στατική μελέτη και ενός Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού για την περιβαλλοντική μελέτη με τα απαιτούμενα προσόντα στην σχετ -1- προγραμματική εντός του Σεπτεμβρίου 2025.

Παράλληλα ενημερώθηκε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την ορθή εκτέλεση της μελέτης.

Κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκλήρωσης αυτής έως την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων έργου προέκυψε καθυστέρηση κατά 1,5 μήνα .

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ στην σχετ -1- προγραμματική η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής είναι η 23-09-2026.

Σήμερα ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει τα κάτωθι απαιτούμενα στάδια και φάσεις της μελέτης:

α) Την ολοκλήρωση της τοπογραφικής μελέτης.
β) Την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής έρευνας.
γ) Την αναγνωριστική – προκαταρκτική μελέτη Οδοποιίας που περιλαμβάνει τη θέση του κόμβου και προχωρά στις απαιτούμενες διερευνήσεις και διαβουλεύσεις για την τεκμηρίωση της βέλτιστης λύσης με το Δήμο Καβάλας και την ΠΕ Καβάλας.
δ) Την προκαταρκτική στατική μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών η οποία θα ολοκληρωθεί με την οριστικοποίηση της θέσης του κόμβου.

Με δεδομένα

α) Την καθυστέρηση που προέκυψε κατά την διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκλήρωσης αυτής έως την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων έργου.
β) Την εξέλιξη για το πραγματικό χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2025 έως σήμερα κατά το οποίο ο οργανισμός προχώρησε στην εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτό περιεγράφηκε ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξις– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.(Organization For Local Development) Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.». για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΧΘ27ΛΒ-ΘΜΠ) άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 10/12/2026

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) ΚΑΙ ΤΟΥ «Περί – Εξέλιξις– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.(Organization For Local Development) Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.». για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 101.033,24 ευρώ (ΑΔΑ: 6ΧΘ27ΛΒ-ΘΜΠ) άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 10/12/2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1043/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ