Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 11:33:22 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1058/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την υπογραφή της με τον ίδιο ανάδοχο και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Ορεστιάδας»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1058: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ορεστιάδας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 363912/7380/27-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) «*Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης*» και ειδικότερα το άρθρο 138 αυτού περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
2. Την υπ' αριθμ. 60924/30-6-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης «*Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης*» (Τεύχος Β΄ ΦΕΚ 4021/02-07-2026).
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 314594/4864/17-09-2026 (Α.Δ.Α.: 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.ΜΑ.Θ. περί *«Εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων»,* σε εκτέλεση της ως άνω υπ' αριθμ. 60924/30-6-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 156, παράγραφος 7 αυτού.
6. Την υπ' αριθμ. 5858/05-07-2023 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: ΡΠΓΝ46ΨΧΥΙ-ΨΤ3) του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , με ΚΑΕ 9725Α, συνολικού προϋπολογισμού 95.500,00€ .

7. Την με αριθμ. 416823/9243/18-12-2024 απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», (ΚΑΕ 9725Α, 45300000-0 – Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων) της Δ.Τ.Ε Έβρου.
8. Την υπ' αριθμ. 402/2025 (ΑΔΑ: Ψ86Ι7ΛΒ-Υ6Γ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων του διαγωνισμού και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
9. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 233042/5047/09-07-2025 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 61Ρ27ΛΒ-Μ95, ΑΔΑΜ:25PROC017181697) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 214448) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
10. Την υπ' αριθμ. 780/2025 (ΑΔΑ: 6Δ0Ρ7ΛΒ-ΩΕ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 08/09/2025 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 214448 του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 95.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΚΑΕ 9725Α, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου».
11. Την υπ' αριθμ. 918/2025 (Α.Δ.Α.:9ΚΜΘ7ΛΒ-ΒΦΛ, ΑΔΑΜ: 25AWRD017956436) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει: Εγκρίνει το από 20/10/2025, 2° Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 214448), του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», με το σύστημα υποβολής προσφορών επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 95.500,00€ με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΠΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 347401) και ποσοστό μέσης έκπτωσης με μέση έκπτωση 25,90% (είκοσι πέντε κόμμα ενενήντα %) και προσφερόμενη δαπάνη 57.072,45€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η δε γνωστοποίησης της παραπάνω απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες έγινε δια μέσου του «πεδίου επικοινωνίας» ΕΣΗΔΗΣ στις 04/11/2025 09:29:44.
12. Τον έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή της από με εισερ. αριθμ. πρωτ. 399416/8712/18-11-2025 Υπεύθυνης Δήλωσης του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 918/2025 (Α.Δ.Α.: 9ΚΜΘ7ΛΒ-ΒΦΛ, ΑΔΑΜ:25AWRD017956436) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ..
13. Την υπ΄ αριθμ. 104353/02-12-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 918/2025 απόφασης της ΠΕ ΠΑΜΘ.
14. Την υπ' αριθμ. 429399/9353/10-12-2025 (ΑΔΑ:Ψ9ΝΝ7ΛΒ-ΖΕΨ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018120875) υπογραφείσα σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 70.769,84 € με Φ.Π.Α..
15. Την υπ' αριθμ. 670/2024 (ΑΔΑ: 902Ξ7ΛΒ-Ξ4Λ) απόφαση της Π.Ε. ΠΑ.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υπόψιν έργου, ο οποίος κλείνει στο ποσό των 78.755,09 €, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ποσού 7.985,25 €, μόνο λόγω της δαπάνης των αναθεωρήσεων και του αντίστοιχου Φ.Π.Α..

Και επειδή:

- Συνοπτικά το Συμβατικό Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  1. Καθαίρεση τοπικών φουσκωμάτων χρώματος και επιχρισμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο.
  2. Σπατουλάρισμα, λείανση επιφανειών επιχρισμάτων.
  3. Επάλειψη επιφανειών με ειδικό αστάρι.
  4. Εσωτερικοί χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων.
  5. Εξωτερικοί χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων.
  6. Επάλειψη επιφανειών με ειδικό αστάρι στις τοιχοποιίες που έχουν επενδυθεί με τουβλάκι διακοσμητικό και στην νότια πλευρά (κυρίως σ' αυτές τις τοιχοποιίες που αντιμετωπίζουν

θέματα εμφάνισης υγρασίας εσωτερικά).
7. Επικόλληση μαρμάρων, αποκατάσταση βαθμιδοφόρου.
8. Απόξεση, καθαρισμός, ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων.
9. Επίστρωση ασφαλτόπανου όπου παρουσιάζει φθορά το υφιστάμενο.
10. Αποξήλωση ελαστικών παρεμβυσμάτων και σιλικόνης, από κουφώματα και υαλοπίνακες και επανατοποθέτηση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

- Μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, άρχισαν οι εργασίες εσωτερικών χρωματισμών του Δικαστικού Μεγάρου Ορεστιάδας, του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε Έβρου. Κατά την διάρκεια της κατασκευής έγινε αντιληπτό προμετρητικό σφάλμα στον υπολογισμό της επιφάνειας των εσωτερικών χρωματισμών του κτιρίου. Επίσης μετά το πέρας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων των μηνών Δεκέμβριος 2025, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2026 έγινε επιτακτική η ανάγκη χρήσης διαφορετικής μεθόδου στεγάνωσης των υαλοπινάκων του αίθριου του Δικαστικού Μεγάρου. Τόσο για λόγους αντοχής όσο και για πρακτικούς, αλλά και αρχιτεκτονικούς λόγους, έγινε η επιλογή από την υπηρεσία η πλήρης επικάλυψη με πολυκαρβουνικό υλικό των υαλοπινάκων του αίθριου με Δυτικό προσανατολισμό και η επικάλυψη των αρμών των πάνελ τύπου sandwich και τον ειδικών μεταλλικών τεμαχίων με ειδική στεγανωτική ελαστομερή ταινία, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή στεγάνωση του κτιρίου.
- Με τον 1ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίστηκαν αυξομειώσεις εργασιών λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων και η αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. που δεν καλύπτονταν από το ποσό της Σύμβασης.
- Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με ΚΑΕ 9725Α , ΑΛΕ 2420989, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 251029000.
- Με το υπ' αριθμ. 244944/4877/20-7-2026 έγγραφό μας ζητήθηκε η αύξηση της χρηματοδότησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» για 1) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και για 2) τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1η ΣΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
- Με την υπ' αριθμ. 14817/25-09-2026 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΧΝΜ46ΨΧΥΙ-ΣΜ5) του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με ΑΛΕ 3110489, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 78.755,09 € δηλαδή αύξηση κατά 7.985,25 €.
- Όσον αφορά τον 2ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ, ζητήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Εκτέλεσης Δαπανών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., να αποσταλεί η έγκριση του 2ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ, ώστε να προχωρήσει το Ταμείο στην επιπλέον χρηματοδότησή του έργου.
- Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε., με την συνολική αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης να ανέρχεται σε ποσό 28.242,49 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις, ήτοι ποσοστό 49,98 %, δηλαδή είναι μικρότερο από το 50,00%. Άρα απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση συνολικού ποσού 35.020,69 € με το Φ.Π.Α..
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, γνωμοδότησε θετικά για τον 2ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την υπ' αριθμ 55/2026 γνωμοδότησή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με ΚΑΕ 9725^{A} , ΑΛΕ 2420989, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 251029000:

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. κατά **35.020,69 €** με Φ.Π.Α. και την υπογραφή της με τον ίδιο ανάδοχο.

Ο 2ος Α.Π.Ε.-1η ΣΣΕ αναλύεται ως ακολούθως:

- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 23.934,31 €
- Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.308,18 €
- ΣΥΝΟΛΟ 1: 28.242,49 €

- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 0,00 €
- ΣΥΝΟΛΟ 2: 28.242,49 €
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 0,00 €
- ΣΥΝΟΛΟ 28.242,49 €
- ΦΠΑ 24%: 6.778,20 €
- ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: **35.020,69 €**

Απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση ποσού 35.020,69 € από το ΤΑΧΔΙΚ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με ΚΑΕ 9725^{Α} , ΑΛΕ 2420989, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 251029000:

Εγκρίνει τον 2^{ο} ΑΠΕ- 1^{η} Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 1^{ο} Α.Π.Ε. κατά 35.020,69 € με Φ.Π.Α. και την υπογραφή της με τον ίδιο ανάδοχο.
Ο 2^{ος} Α.Π.Ε.-1^{η} ΣΣΕ αναλύεται ως ακολούθως:

- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 23.934,31 €
- Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.308,18 €
- ΣΥΝΟΛΟ 1: 28.242,49 €
- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 0,00 €
- ΣΥΝΟΛΟ 2: 28.242,49 €
- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 0,00 €
- ΣΥΝΟΛΟ 28.242,49 €
- ΦΠΑ 24%: 6.778,20 €
- ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 35.020,69 €

Απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση ποσού 35.020,69 € από το ΤΑΧΔΙΚ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1058/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ