Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 11:37:27 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1061/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, λόγω τόκων υπερημερίας, Β. Του 2ου ΑΠΕ της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου Βορείου και Νοτίου Έβρου» λόγω αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας και Γ. Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.922.454,17€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.932.662,35€ με ΦΠΑ λόγω αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1061: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 365615/7420/29-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την υπ΄αριθμ. 60924/02-07-2026 (ΦΕΚ 4021/2026) Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
4. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Το Ν. 5314/2026 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα το άρθρο 609 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊστάμενής αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων όπως ορίζονται στον Ν.4412/2016.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργο και ειδικότερα με το άρθρο 156 σύμφωνα με το οποίο οι Α.Π.Ε. συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.

7. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ013334364 2023-09-01 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΕΠΑ).
8. Την υπ' αριθμ. 305426/2494/04-10-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013532927 2023-10-05, ΑΔΑ: 64ΖΡ7ΛΒ-ΖΡ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Ένταξη της Πράξης «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5219588 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025».
9. Την υπ' αριθμ. 95639/18-10-2023 (ΑΔΑ: 65Θ7Η-7Θ7) απόφαση προέγκρισης του ΥΠΕΘΟ ένταξης/τροποποίησης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΠ-431.
10. Την με αριθμ. 147/ 15-11-2023 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2024.
11. Την υπ' αριθμ. 936/2023 (ΑΔΑ: 65ΥΡ7ΛΒ-ΨΙΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων διακήρυξης και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 216768/4913/12-07-2023 έγκρισης της μελέτης του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου.
13. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 386886/8837/13-12-2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ψ0ΝΗ7ΛΒ-ΙΛΙ, ΑΔΑΜ: 23PROC013960693 2023-12-14) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204912) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
14. Την υπ΄αριθμ. 143666/3206/29-05-2023 ΑΔΑ: ΨΒ117ΛΒ-ΚΩΒ έγκρισης της μελέτης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023», της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου
15. Την υπ' αριθμ. 157/2024 (ΑΔΑ: ΨΘ4Ι7ΛΒ-ΤΧΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:

    Α) το από 20-02-2024 Πρακτικό (Πρακτικό 1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού,

    Β) την αποδοχή των εξηγήσεων περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.»,

    Γ) την παραμονή του ως άνω Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας των ΟΦ ως έχει,

    Δ) την ανάδειξη του οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με αριθμό προσφοράς 310705 ως προσωρινού αναδόχου και με προσφορά δαπάνης εργασιών εργασιών 963.910,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 25,30% (είκοσι πέντε κόμμα τριάντα %)

16. Την υπ' αριθμ. 313/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΟΘ7ΛΒ-ΩΘΘ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει το από 03-04-2024, 2° Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 204912), του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», με το σύστημα υποβολής προσφορών επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1,600.000,00€ με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 310705) και ποσοστό μέσης έκπτωσης με μέση έκπτωση 25,30% (είκοσι πέντε κόμμα τριάντα %) και προσφερόμενη δαπάνη 963.910,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

17. Την υπ' αριθμ. 14/2024 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακής Ενότητα Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 174123/3847/06-06-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της ¨Επικοινωνίας¨ του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

19. Τις με αριθμ. πρωτ.182505/3993/11-06-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
20. Τον έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή των με αριθμ. πρωτ. 182505/3993/11-06-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 313/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΟΘ7ΛΒ-ΩΘΘ, ΑΔΑΜ: 24AWRD014917535) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ.
21. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 386886/8837/13-12-2023 & ΑΔΑ: Ψ0ΝΗ7ΛΒ-ΙΛΙ, ΑΔΑΜ: 23PROC013960693 2023-12-14).
22. Το με αριθμ. πρωτ. 182505/3993/12-06-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β΄1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
23. Την από 25-06-2024 (εισερχ. αριθ.πρωτ.: 199330/4351/26-6-2024) Υπεύθυνη Δήλωση στις κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β΄1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 στις τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
24. Την εγγυητική επιστολή (ύψους 64.520,00 €) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την υπογραφή της Σύμβασης και τη με ΔΥ/27-06-2024 και εισερχ. αριθμ.πρωτ.: 206319/4567/02-07-2024 επιστολή της ALPHA BANK (920) για τη Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/
25. Την από 18 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 206319/4567/18-07-2024, ΑΔΑ: ΨΨΛΥ7ΛΒ-7ΕΥ, ΑΔΑΜ: 24SYMV015147114) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.195.248,88€ (με ΦΠΑ).
26. Την από 26/06/2025 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου
27. Την υπ΄αριθμ 38/30-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου.
28. Την υπ' αριθμ. 625/2025 (ΑΔΑ: ΨΣ617ΛΒ-ΖΗ7) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 1ου ΑΠΕ ύψους 1.292.326,14€ (με ΦΠΑ) λόγω αναθεωρήσεων.
28. Την υπ΄αριθμ. 39/30-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση της 1ης Τροποποίησης σύμβασης του έργου.
29. Την υπ' αριθμ. 626/2025 (ΑΔΑ: ΨΒΩΧ7ΛΒ-ΤΔΙ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1ης συμπληρωματικής σύμβασης) ύψους 630.128,03€ (με ΦΠΑ)
30. Την υπ΄αριθμ. 624/2025 (ΑΔΑ: 65ΝΛ7ΛΒ-ΤΤ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης, εξάντλησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 18/01/2026.
31. Την από 12 Σεπτέμβριου 2025 (αριθμ. πρωτ. 311744/6847/12-09-2025, ΑΔΑ: 9ΡΞΤ7ΛΒ-Ο0Ε, ΑΔΑΜ: 25SYMV017537820) υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, συνολικού ποσού 630.128,03€ (με ΦΠΑ) με γενική προθεσμία περαίωσης του έργου την 18/01/2026.
32. Την από 30/03/2026 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
33. Την υπ΄αριθμ. 24/03-04-2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
34. Την υπ΄αριθμ. 112547/2346/07-04-2026 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου στο ποσό των 630.128,03€ με ΦΠΑ.

35. Την υπ΄αριθμ. 180655/3975/17-06-2025 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης της επιμέτρησης της 1ης Δήλωσης Γνωστοποίησης των Αφανών Εργασιών αρχικής σύμβασης της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών του έργου.
36. Την υπ΄αριθμ. 327997/7140/30-09-2025 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης της επιμέτρησης της 2ης Δήλωσης Γνωστοποίησης των Αφανών Εργασιών αρχικής σύμβασης της 2ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών του έργου.
37. Την υπ΄αριθμ. 15513/298/27-01-2026 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης της επιμέτρησης της 3ης Δήλωσης Γνωστοποίησης των Αφανών Εργασιών αρχικής σύμβασης της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών του έργου.
38. Την υπ΄αριθμ. 15851/306/27-01-2026 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης της επιμέτρησης της 1ης Δήλωσης Γνωστοποίησης των Αφανών Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών του έργου.
39. Την υπ΄αριθμ. 15530/299/29-01-2026 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου τελείωσαν στις 18/01/2026, δηλαδή εμπρόθεσμα.
40. Την από 13/03/2026 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Έβρου 82128/1702/13-03-2026) για την υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης για το έργο του θέματος.
41. Την υπ΄αριθμ. 112546/2345/07-04-2026 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου.
42. Την από 23/10/2026 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου.
43. Την από 23/10/2026 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Και επειδή :

1) Ο παρών 2ος ΑΠΕ αρχικής σύμβασης συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματωθεί η ακριβής δαπάνη των νόμιμων τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές.
Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ΑΣ η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.295.883,45€ με ΦΠΑ. Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 912.384,90€, ήτοι σε ισοζύγιο. Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στα 129.813,60 €. Η δαπάνη των νόμιμων τόκων υπερημερίας ανέρχεται στα 3.557,31 €.
Δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 1.295.883,45€ με τον ΦΠΑ, οπότε απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 3.557,31 € για δαπάνη τόκων υπερημερίας.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αλλά και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, χωρίς μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς επί έλαττον δαπάνη και με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 3.557,31 € για νόμιμους τόκους υπερημερίας.

2) Ο παρών 2ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣ) συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν :
α) η ακριβής δαπάνη αναθεώρησης τελικά επιμετρημένων εργασιών
β) η ακριβής δαπάνη των νόμιμων τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές
Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ 1ης ΣΣ η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 636.778,90€ με ΦΠΑ. Η δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σε 455.851,54€ έναντι 455.851,54 € του αρχικού, ήτοι σε ισοζύγιο. Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στα 57.185,19 € έναντι 52.316,23 € , ήτοι αύξηση κατά 4.868,96 € πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη των νόμιμων τόκων υπερημερίας ανέρχεται στα 613,35€.
Δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 636.778,90 € με τον ΦΠΑ, οπότε απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 6.650,87€ για δαπάνη αναθεώρησης, ΦΠΑ και τόκων υπερημερίας.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ 1ης ΣΣ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 1η ΣΣ αλλά και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ ΣΣ, χωρίς μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς επί έλαττον δαπάνη, με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 4.868,96€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση και με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 613,35€ για νόμιμους τόκους υπερημερίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **1.295.883,45€** + **636.778,90€ = 1.932.662,35€ με ΦΠΑ.**

3. Θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.922.454,17€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.932.662,35€ με ΦΠΑ λόγω των αναθεωρήσεων και των τόκων υπερημερίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε **1.295.883,45€** με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 888.193,56€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%, το ποσό των 288,15€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 23.903,19€ αφορά την δαπάνη των απολογστικών, το ποσό των 129.813,60€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων, το ποσό των 3.557,31€ τους τόκους υπερημερίας και το ποσό των 250.127,64€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει συνολική αύξηση δαπάνης κατά 3.557,31€ με ΦΠΑ έναντι του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη αφορά την κάλυψη των τόκων υπερημερίας.
Δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 1.295.883,45€ με τον ΦΠΑ, οπότε απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 3.557,31 € για δαπάνη τόκων υπερημερίας.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αλλά και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, χωρίς μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς επί έλαττον δαπάνη και με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 3.557,31 € για νόμιμους τόκους υπερημερίας.

2. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε **636.778,90€ με ΦΠΑ**, εκ των οποίων το ποσό των 449.565,25€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%, το ποσό των 0,00€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 6.286,29€ αφορά την δαπάνη των απολογστικών, το ποσό των 57.185,19€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων, το ποσό των 613,35€ τους τόκους υπερημερίας και το ποσό των 123.128,82€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει συνολική αύξηση δαπάνης κατά 6.650,87€ με ΦΠΑ έναντι του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη αφορά την κάλυψη των τόκων υπερημερίας και των αναθεωρήσεων.
Δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 636.778,90 € με τον ΦΠΑ, οπότε απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 6.650,87€ για δαπάνη αναθεώρησης, ΦΠΑ και τόκων υπερημερίας.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ 1ης ΣΣ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 1η ΣΣ αλλά και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ ΣΣ, χωρίς μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς επί έλαττον δαπάνη, με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 4.868,96€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση και με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 613,35€ για νόμιμους τόκους υπερημερίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **1.295.883,45€** + **636.778,90€ = 1.932.662,35€ με ΦΠΑ.**

3. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.922.454,17€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.932.662,35€ με ΦΠΑ λόγω αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει : 1. Το 2ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 1.295.883,45€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 888.193,56€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%, το ποσό των 288,15€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 23.903,19€ αφορά την δαπάνη των απολογστικών, το ποσό των 129.813,60€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων, το ποσό των 3.557,31€ τους τόκους υπερημερίας και το ποσό των 250.127,64€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει συνολική αύξηση δαπάνης κατά

3.557,31€ με ΦΠΑ έναντι του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη αφορά την κάλυψη των τόκων υπερημερίας.
Δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 1.295.883,45€ με τον ΦΠΑ, οπότε απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 3.557,31 € για δαπάνη τόκων υπερημερίας.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αλλά και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, χωρίς μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς επί έλαττον δαπάνη και με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 3.557,31 € για νόμιμους τόκους υπερημερίας.

2. Το 2ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 636.778,90€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 449.565,25€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%, το ποσό των 0,00€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 6.286,29€ αφορά την δαπάνη των απολογστικών, το ποσό των 57.185,19€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων, το ποσό των 613,35€ τους τόκους υπερημερίας και το ποσό των 123.128,82€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει συνολική αύξηση δαπάνης κατά 6.650,87€ με ΦΠΑ έναντι του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη αφορά την κάλυψη των τόκων υπερημερίας και των αναθεωρήσεων.
Δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 636.778,90 € με τον ΦΠΑ, οπότε απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 6.650,87€ για δαπάνη αναθεώρησης, ΦΠΑ και τόκων υπερημερίας.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ 1ης ΣΣ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 1η ΣΣ αλλά και με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ ΣΣ, χωρίς μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου, χωρίς επί έλαττον δαπάνη, με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 4.868,96€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση και με προσθήκη επιπλέον δαπάνης 613,35€ για νόμιμους τόκους υπερημερίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.295.883,45€ + 636.778,90€ = 1.932.662,35€ με ΦΠΑ.

3. Το αίτημα τροποποίησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.922.454,17€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.932.662,35€ με ΦΠΑ λόγω αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας.
Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Μποδούρογλου Κατερίνα και Τσαλικίδης Νικόλαος ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1061/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ