Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 13:22:44 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1128/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. – 1 Α.Π.Ε. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ του έργου : ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/386552/6566/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.
Απούσα ήταν η: κ. 1**) Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1128: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 380015/7723/10-11-2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-11-2026) έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 138 αυτού περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
2. Την υπ' αριθμ. 60924/30-6-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Τεύχος Β΄ ΦΕΚ 4021/02-07-2026).
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 314594/4864/17-09-2026 (Α.Δ.Α.: 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.ΜΑ.Θ. περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων», σε εκτέλεση της ως άνω υπ' αριθμ. 60924/30-6-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 156, παράγραφος 7 αυτού.
6. Την υπ' αριθμ. 47/2023-02-02 (Α.Δ.Α.: 6ΩΨ67ΛΒ-7Ν7) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του έργου: «Σποραδικές αποκαταστάσεις βλαβών οδών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού έργου 1.016.414,48 ευρώ με Φ.Π.Α. και επιπλέον Δικαίωμα Προαίρεσης, 508.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

7. Την υπ' αριθμ.. 245/2023 (Α.Δ.Α.: ΨΜ577ΛΒ-ΥΗ1) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το από 27-03-2023, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194233), του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού έργου 1.016.414,48 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και επιπλέον Δικαίωμα Προαίρεσης, 508.000,00€ (με Φ.Π.Α.), και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 274361) και με προσφορά δαπάνης εργασιών 592.285,41€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) με μέση έκπτωση 27,88% (Είκοσι επτά κόμμα ογδόντα οκτώ %).
8. Την υπ' αριθμ. 13/2023 πράξη του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
9. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 167308/3793/01-06-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β΄1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
11. Την από 14/06/2023 Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β΄1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."».
12. Την από 15 Ιουνίου 2023 (αριθμ. πρωτ. 183247/4150, ΑΔΑ:ΨΧΤΣ7ΛΒ-ΘΜ0_ΑΔΑΜ: 23SYMV012884104) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 734.433,91 (με ΦΠΑ).
13. Την υπ' αριθμ.. 465/2024 (Α.Δ.Α.: 9ΘΘΘ7ΛΒ-0ΜΗ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στα 860.439,96€ με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 578646,29€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 99,67€ αφορά τα απρόβλεπτα, το ποσό των 111157,23€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 166536,77€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 126.006,05€ έναντι της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη ύψους 126.006,05€ (101617,78€ επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 24388,27 € για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων .
14. Τον 2ο Α.Π.Ε. – 1η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου : ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Με τον 2ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Τροποποίηση Σύμβασης η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 1.270.373,99€ εκ των οποίων το ποσό των 798.320,30€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 99,67 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 61.688,89€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 164.386,29€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 245.878,84€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α. Η δαπάνη της 1ης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 409.934,02€, εκ των οποίων το ποσό των 219.674,00€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 57.688,89€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 53.229,06€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 79.342,07€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α. Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1η Τροποποίηση Σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό (277.362,89€/582.745,96€) = 47,60%. Με τον 2ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Τροποποίηση Σύμβασης ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους περιβαλλοντικούς όρους. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε.

και η 1η Τροποποίηση Σύμβασης μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 409.934,02€.

15. Την υπ. αριθ. 32/2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου
16. Την υπ. αριθ. 975/2024 (ΑΔΑ:69ΘΔ7ΛΒ-Μ66) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: Σποραδικές Αποκαταστάσεις βλαβών οδών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
17. Την υπ. αριθ. 1162/2024 (ΑΔΑ:6Ν407ΛΒ-722) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης, οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έως 17/09/2025
18. Την από 01 Ιουλίου 2025 (αριθμ. πρωτ. 221492/4811, ΑΔΑ:ΨΗΠΩ7ΛΒ-Θ2Α_ΑΔΑΜ: 25SYMV017120634) υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 409.934,02€ (με ΦΠΑ). Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε πεντακόσιες πενήντα (550) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 17/09/2025 δηλαδή η εξάντληση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.
19. Την υπ. αριθ. 879/2025 (ΑΔΑ:ΨΠΓΨ7ΛΒ-ΟΛΗ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης, μετά την εξάντληση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έως 17/04/2026, με αναθεώρηση
20. Την υπ. αριθ. 408/2026 (ΑΔΑ:Ρ7ΩΘ7ΛΒ-9Ξ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης, της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έως 17/07/2026, με αναθεώρηση
21. Την υπ. αριθ. 762/2026 (ΑΔΑ:ΡΓΔΠ7ΛΒ-0ΧΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης, της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έως 21/03/2027, με αναθεώρηση
22. Την με αριθμ. 573/2026 (ΑΔΑ:9Ζ4Ν7ΛΒ-ΦΔ9) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και το σχέδιο της παρούσας σύμβασης.
23. Την με αριθμό 2124 Απόφαση αριθ. πρωτ. 235136/4746/20-07-2026 ΑΔΑ:942Ε7ΛΒ-9ΥΟ, ΑΔΑΜ: 26RTEQ019558320 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Έβρου για τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (374.236,72€ €) για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης σε βαρος του εργου: ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ, ΑΛΕ 2420301, ΚΩΔΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ 201003000, σύμφωνα με την αριθμ. 27/2026 απόφαση Π.Σ.
24. Το με αριθμ. πρωτ. 276437/5510/13-08-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «Ε.Ε ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
25. Την από 31 Αυγούστου 2026 (αριθμ. πρωτ. 292886/5859, ΑΔΑ:98ΠΖ7ΛΒ-ΚΣ5_ΑΔΑΜ: 26SYMV019700833) υπογραφείσα επέκταση ύψους 374.236,72€ (με Φ.Π.Α.) της με αρ. πρωτ. 183247/4150 ΑΔΑ:ΨΧΤΣ7ΛΒ-ΘΜ0 ΑΔΑΜ: 23SYMV012884104 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
26. Την υπ αριθ 58/2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή :

1.Με τον 3ο Α.Π.Ε. - 1ο Α.Π.Ε. Προαίρεσης ολοκληρώνεται πλήρως το έργο και καθίσταται λειτουργικό.

2. Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε., η δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου παραμένει στο ποσό των 860.439,96€, όπως διαμορφώθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, εκ των οποίων το ποσό των 578.646,29 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 99,67 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 4.000,00€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών , το ποσό των 111.157,23€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 166.536,77€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α.

3. Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε., η δαπάνη της 1ης Τροποποίησης σύβασης του έργου παραμένει στο ποσό των 409.934,02€, εκ των οποίων το ποσό των 219.674,00€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 57.688,89€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 53.229,06€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 79.342,07€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

4. Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε., η δαπάνη της Προαίρεσης της σύβασης του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 403.836,68 €, εκ των οποίων το ποσό των 283.863,42 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 24,24€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 36.787,08€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 5.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 78.161 ,94€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α.

5. Με τον 3ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 1.674.210,65€ εκ των οποίων το ποσό των 1.082.183,71€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 123,91€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 66.688,89€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 201.173,37€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 324.040,77€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

6.Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. και της σύμβασης της προαίρεσης, ο 3ος Α.Π.Ε. μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 29.599.96€

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. – 1 Α.Π.Ε. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ του έργου : ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Με τον 3ο Α.Π.Ε. - 1ο Α.Π.Ε. Προαίρεσης ολοκληρώνεται πλήρως το έργο και καθίσταται λειτουργικό και η συνολική δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 1.674.210,65€ εκ των οποίων το ποσό των 1.082.183,71€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 123,91 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 66.688,89€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 201.173,37€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 324.040,77€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της Προαίρεσης σύβασης του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 403.836,68 €, εκ των οποίων το ποσό των 283.863,42 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 24,24 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 36.787,08€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 5.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 78.161 ,94 € αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου παραμένει στο ποσό των 860.439,96€, όπως διαμορφώθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, εκ των οποίων το ποσό των 578.646,29 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 99,67 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 4.000,00€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών , το ποσό των 111.157,23€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 166.536,77€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. και της σύμβασης της προαίρεσης, ο 3ος Α.Π.Ε. μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 29.599.96€.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. – 1 Α.Π.Ε. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ του έργου : ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Με τον 3ο Α.Π.Ε. - 1ο Α.Π.Ε. Προαίρεσης ολοκληρώνεται πλήρως το έργο και καθίσταται λειτουργικό και η

συνολική δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 1.674.210,65€ εκ των οποίων το ποσό των 1.082.183,71€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 123,91 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 66.688,89€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 201.173,37€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 324.040,77€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της Προαίρεσης σύβασης του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 403.836,68€, εκ των οποίων το ποσό των 283.863,42 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 24,24€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 36.787,08€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 5.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 78.161 ,94 € αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου παραμένει στο ποσό των 860.439,96€, όπως διαμορφώθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, εκ των οποίων το ποσό των 578.646,29 € αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 99,67 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 4.000,00€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών , το ποσό των 111.157,23€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 166.536,77€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. και της σύμβασης της προαίρεσης, ο 3ος Α.Π.Ε. μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 29.599.96€.

Αποχή δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος και Τσαλικίδης Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1128/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ